

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1962 DEL 02/12/2022

O G G E T T O

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SALA SERVER SU EM OSPEDALE DI VICENZA:
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 2000/22

Il Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce:

“Premesso che con deliberazione n. 435 del 29/03/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della nuova Sala Server a servizio del SUEM dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, per l'importo complessivo di cui al seguente quadro economico:

Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO €
A	LAVORI	
A1	Impianti elettrici	50.333,22
A2	Impianti climatizzazione	34.187,50
A3	Opere edili	7.579,28
	Totale parziale	92.100,00
A4	Oneri per la sicurezza	1.700,00
	Subtotale A	93.800,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese tecniche (Progettazione, CS)	12.796,90
B2	Forniture UPS	13.000,00
B3	Lavori accessori di completamento	200,00
B4	Imprevisti	105,76
B5	Incentivi per funzioni tecniche	1.876,00
B6	IVA 22% (A+B1+B2+B3)	26.355,32
	Subtotale B	54.333,98
	Totale Progetto A + B	148.133,98

il progetto, elaborato dallo Studio IPT - Infrastrutture per il Territorio - di Padova, è stato validato in data 10/04/2018, a seguito della verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da verbale agli atti dell'UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni e la Direzione Lavori è stata affidata all'ing. Antonio Nardella;

i lavori, previo esperimento di procedura negoziata sulla piattaforma Sintel, sono stati aggiudicati alla ditta Presotto Service srls con deliberazione n. 1287 del 21/08/2019, contro il ribasso percentuale del 10,12% e per l'importo complessivo di € 84.479,48;

il contratto è stato stipulato in data 07/10/2019, con durata dei lavori fissata in giorni 90;

l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 10,12% è risultato di netti € 84.479,48, di cui € 1.700,00 per oneri della sicurezza;

la consegna definitiva dei lavori è intervenuta in data 08/01/2020 e la data di fine lavori è stata inizialmente fissata al 07/04/2020;

successivamente è stata disposta una sospensione dovuta all'emergenza Covid 19 dal 23/03/2020 al 27/07/2020, per cui la fine lavori è stata spostata al giorno 11/08/2020, data in cui i lavori sono effettivamente terminati;

durante il corso dei lavori sono state eseguite le seguenti prestazioni, nell'ambito delle somme a disposizione:

	Ditta	Descrizione attività	Imponibile	IVA	Totale	Fatture di riferimento
	Presotto Service srls	Fornitura e posa 4 UPS per nuova Sala Server SUEM	15.029,00	3.306,38	18.335,38	PA-0052 del 02/11/2020 € 18.335,38
	Presotto Service srls	Lavori integrativi nuova Sala Server SUEM	3.990,68	877,95	4.868,63	PA-0013 del 17/03/2022 € 4.868,63
	Totale				23.204,01	

nel corso dei lavori collegati al contratto principale sono stati emessi complessivamente 2 stati di avanzamento lavori per complessivi € 84.479,48, come risulta dallo stato finale, agli atti;

atteso che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 07/02/2022, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che gli incentivi per le prestazioni svolte dal personale - pari ad € 534,94 - sono stati liquidati come da delibera n. 1130 del 07/07/2022;

il quadro economico finale complessivo del progetto – interamente finanziato con fondi ULSS - risulta quindi quello sotto riportato, dal quale risulta un'economia finale pari ad € 10.001,08;

Art.	DESCRIZIONE	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTI CONTABILIZZATI
A	LAVORI			
A1	Impianti elettrici	50.333,22		
A2	Impianti climatizzazione	34.187,50		
A3	Opere edili	7.579,28		
	totale lavori	92.100,00	82.779,48	82.779,48
A4	Oneri per la sicurezza	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Subtotale A	93.800,00	84.479,48	84.479,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE			

B1	Spese tecniche (Progettazione, CS)	12.796,90	12.796,90	9.286,05
B2	Forniture UPS	13.000,00	13.000,00	15.029,00
B3	Lavori accessori di completamento	200,00	200,00	3.990,68
B4	Imprevisti	105,76	105,76	
B5	Incentivi per funzioni tecniche	1.876,00	1.876,00	534,94
B6	IVA 22% (A+B1+B2+B3)	26.355,32	24.812,75	24.812,75
B7	Recuperi da ribassi d'asta		10.863,09	
	Subtotale B	54.333,98	63.654,50	53.653,42
	Totale Progetto A + B	148.133,98	148.133,98	138.132,90

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia”.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 07/02/2022 per i lavori di realizzazione della nuova Sala Server SUEM dell'Ospedale di Vicenza, unitamente alla spesa totale sostenuta, pari ad € 138.132,90;
2. di dare atto che tale spesa è stata coperta interamente da fondi dell'ULSS 8 Berica (rettifiche da contributi FSR già accantonate negli anni precedenti – conto contabile 02.09.40);
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
