

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2049 DEL 16/12/2022

O G G E T T O

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SEDE DEL POLIAMBULATORIO N. 1 - ULSS 8 BERICA DISTRETTO EST: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 2003/22

Il Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce:

“Premesso che con deliberazione n. 1695 del 04/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento impiantistico alla normativa antincendio dell'edificio sede del Poliambulatorio n. 1 dell'Azienda ULSS 8 Berica, Distretto Est, situato in C.à Mure S. Lucia 34 a Vicenza, per l'importo complessivo di cui al seguente quadro economico:

Cod.	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
A	LAVORI	
A1	Impianto di Rivelazione Incendi	68.225,27
A2	Opere Edili	21.294,04
A3	Impianto di diffusione sonora	41.604,67
A4	Impianto spegnimento incendi	10.411,38
A5	Impianto illuminazione di sicurezza	399,48
	Subtotale A	141.934,84
A6	Oneri per la sicurezza	2.017,58
	TOTALE A	143.952,42
	B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori complementari	10.000,00
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti	2.921,40
B.3	Spese Tecniche e oneri previdenziali	11.377,60
B.4	IVA 22% su A e B.1	33.869,53
B.5	Incentivi – Art. 113 D.lgs 50/2016 – 2%	2.879,05
	Subtotale B	61.047,58
	TOTALE COMPLESSIVO	205.000,00

il progetto, elaborato dall'ing. Francesco Veronese di Treviso, è stato validato in data 10/04/2019, a seguito della verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da verbale agli atti dell'UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni e la Direzione Lavori è stata affidata al medesimo ing. Francesco Veronese, sostituito dall'ing. Antonio Nardella in data 01/09/2021;

i lavori, previo esperimento di procedura negoziata sulla piattaforma Sintel, sono stati aggiudicati alla ditta Ranzato Impianti srl con deliberazione n. 107 del 20/01/2021, contro il ribasso percentuale del 22,655% e per l'importo complessivo di € 111.797,09;

il contratto è stato stipulato in data 21/04/2021, con durata dei lavori fissata in giorni 112;

l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 22,655% è risultato di netti € 111.797,09, di cui € 2.017,58 per oneri della sicurezza;

la consegna definitiva dei lavori è intervenuta in data 19/07/2021 e la data di fine lavori è stata fissata al 08/11/2021; i lavori sono regolarmente terminati in data 05/11/2021;

durante il corso dei lavori sono state eseguite – da parte della ditta aggiudicataria - le seguenti prestazioni aggiuntive:

1. lavori integrativi per realizzazione nuova vasca e nuovo gruppo di spinta: i lavori sono stati eseguiti al fine di consentire il corretto funzionamento dell'impianto di spegnimento incendi, in quanto in sede di verifica dell'allaccio alla rete di distribuzione idrica cittadina è stato accertato che il regime di pressione non consentiva l'esercizio dell'impianto di spegnimento come previsto in progetto; il computo metrico di progetto per i lavori di cui sopra risultava di € 43.085,48, importo al quale la ditta Ranzato Impianti srl ha applicato il ribasso di gara (22,655%), presentando un'offerta di € 33.324,46; l'affidamento dei lavori per € 33.324,46 è stato quindi formalizzato con provvedimento n. 358 del 12/10/2021, al quale è seguita anche la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo in data 16/11/2021;
2. lavori complementari relativi ad alcuni aspetti di dettaglio, approvati dalla Direzione Lavori nell'ambito del 15% dell'importo contrattuale ai sensi art. 106 D. Lgs. 50/2016, per un importo di € 10.295,65 + IVA;

durante lo svolgimento dei lavori si sono resi inoltre necessari i seguenti affidamenti, nell'ambito delle somme a disposizione:

Ditta	Descrizione attività	Imponibile	IVA	Totale
KONE spa	Smontaggio e smaltimento completo montavivande - impianto 10239197 - C.trà Mure S.Lucia Vicenza	4.600,00	1.012,00	5.612,00

nel corso dei lavori sono stati emessi complessivamente 3 stati di avanzamento lavori per complessivi € 155.417,20 , come risulta dallo stato finale, agli atti;

le fatture emesse in relazione agli stati di avanzamento sono le seguenti:

- N. 212 FPA del 30/09/2021
- N. 255 FPA del 05/11/2021
- N. 215 FPA del 15/06/2022
- N. 216 FPA del 15/06/2022;

atteso che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come da Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 04/02/2022, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

il quadro economico finale complessivo del progetto risulta quindi quello sotto riportato, dal quale risulta un'economia finale pari ad € 3.177,69:

Cod.	DESCRIZIONE	IMPORTI DI PROGETTO €	IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE €	IMPORTI CONTABILIZZATI €
A	LAVORI			
A1	Impianto di Rivelazione	68.225,27		

Cod.	DESCRIZIONE	IMPORTI DI PROGETTO €	IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE €	IMPORTI CONTABILIZZATI €
	Incendi			
A2	Opere Edili	21.294,04		
A3	Impianto di diffusione sonora	41.604,67		
A4	Impianto spegnimento incendi	10.411,38		
A5	Impianto illuminazione di sicurezza	399,48		
	Subtotale A (compresi lavori complementari e atto aggiuntivo)	141.934,84	109.779,51	153.399,62
A6	Oneri per la sicurezza	2.017,58	2.017,58	2.017,58
	TOTALE A	143.952,42	111.797,09	155.417,20
	B - SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori complementari	10.000,00	10.000,00	4.600,00
B2	Imprevisti ed arrotondamenti	2.921,40	2.921,40	
B3	Spese Tecniche e oneri previdenziali	11.377,60	11.377,60	4.992,00
B4	IVA 22% su A e B.1	33.869,53	26.793,16	35.203,79
B5	Incentivi – Art. 113 D.lgs 50/2016 – 2%	2.879,05	2.879,05	1.609,32
B6	Recuperi da ribassi d’asta		36.124,67	
	Subtotale B	61.047,58	90.095,88	46.405,10
	TOTALE COMPLESSIVO	205.000,00	201.892,97	201.822,31

si accerta inoltre che resta da liquidare l’importo delle incentivazioni al personale per € 1.609,32”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 04/02/2022 per i lavori di adeguamento impiantistico alla normativa antincendio dell'edificio sede del Poliambulatorio n. 1 dell'ULSS 8 Berica Distretto Est, unitamente alla spesa totale sostenuta, pari ad € 201.822,31;
2. di dare atto che tale spesa è stata interamente finanziata - ai sensi della DGRV n. 480 del 23/04/2019 - con i fondi accantonati presso Azienda Zero di cui alla DGRV n. 468 del 10/04/2018, al conto contabile 02.09.40;
3. di procedere alla liquidazione degli incentivi al personale, per l'importo di € 1.609,32;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
