

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 181

del 28-1-2021

O G G E T T O

Lavori di bonifica delle lastre contenenti amianto presso l'edificio 24 - Centrale Termica ospedale San Bortolo di Vicenza.

Proponente: UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 118

Il Responsabile della U.O.S. Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce:

Premesso che, con Provvedimento n. 55 del 5/02/2019 è stato affidato all'ing. Alessandro De Marco con studio in via Asiago 35/A - Padova, l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per gli interventi di bonifica delle lastre contenenti amianto presso i vani tecnici degli edifici 1-3-4 e l'edificio 24 - Centrale Termica, dell'ospedale San Bortolo di Vicenza.

Con Delibera n. 388 del 6/3/2019 è stato approvato il progetto definitivo ed a seguire, con Delibera n. 688 del 7/5/2019 è stato approvato il progetto esecutivo inerente l'intervento di bonifica delle lastre contenenti amianto presso l'edificio adibito a centrale termica dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, il cui Quadro Economico evidenzia un importo complessivo pari ad € 60.974,78 come di seguito riportato:

COD.	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
A	LAVORI	
A.1	Opere edili	34.779,59
A.2	Oneri per la sicurezza	5.170,41
	Totale Lavori	39.950,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese Tecniche	7.518,25
B.2	IVA e Inarcassa su B.1	2.020,91
B.3	Incentivi per funzioni tecniche	799,00
B.4	IVA 22% su A + B.3	8.964,78
B.5	Lavori complementari	1.721,84
	Totale somme a disposizione	21.024,78
	TOTALE COMPLESSIVO	60.974,78

Successivamente, con Provvedimento n. 412 del 02/08/2019 è stato disposto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 a mezzo piattaforma telematica "Sintel" procedura ID 112726779, l'affidamento alla ditta SFA Spa con sede in Via dell'Industria 57 Pianiga (VE) delle opere di bonifica di cui trattasi, contro il prezzo complessivo d'offerta di € 35.131,29 compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, evidenziando un ribasso sulla base d'asta del 13,855%.

I lavori sono iniziati in data 22 ottobre 2019 come da Verbale Consegna Lavori e si sono regolarmente conclusi in data 21 dicembre 2019, entro il termine utile contrattuale, come da Certificato di Ultimazione Lavori, agli atti della scrivente UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni.

Alla luce di quanto sopra ne consegue che la spesa complessivamente sostenuta risulta dal seguente prospetto:

IMPORTO €				
A	LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
A.1	Opere edili	34.779,59	29.960,88	29.960,88
A.2	Oneri per la sicurezza	5.170,41	5.170,41	5.170,41
	Totale Lavori	39.950,00	35.131,29	35.131,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Spese Tecniche	7.518,25	7.518,25	7.518,25
B.2	IVA 22% e Inarcassa su B.1	2.020,91	2.020,91	2.020,91
B.3	Incentivi per funzioni tecniche	799	399,50	399,50
B.4	IVA 22% su A.1	8.964,78	7.728,88	7.728,88
B.5	Lavori complementari	1.721,84	8.175,95	5.032,50
	Totale somme a disposizione	21.024,78	25.843,49	22.700,04
	TOTALE COMPLESSIVO	60.974,78	60.974,78	57.831,33

Considerato che l'ammontare finale dei lavori eseguiti è risultato di complessivi € 42.860,18 IVA inclusa, come evidenziato nel certificato "Stato finale Lavori al 19/02/2020" e nel relativo "Certificato di Regolare Esecuzione" del 29/06/2020, entrambi agli atti della scrivente UOS Patrimonio Impianti e manutenzioni e che, tale importo finale, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve.

Considerato, altresì, che sono stati eseguiti alcuni lavori di finitura relativi alla sostituzione delle scossaline per un importo pari ad € 5.032,50 (i.i.), ne consegue che il costo complessivo dell'intervento risulta come di seguito ripartito:

1) Lavori	€ 47.892,67
2) Spese Tecniche (IVA, Inarcassa e incentivi per funzioni tecniche)	€ 9.938,66
3) Totale	€ 57.831,33

riportando una economia pari ad € 3.143,45.

Dato atto che in data 4/12/2020 si è proceduto, pertanto, allo svincolo della polizza fidejussoria n. 15929629 emessa da "Elba Assicurazioni S.p.a." in data 14/10/2019 per l'importo di € 1.756,56 prestata dalla ditta SFA Spa a garanzia degli obblighi contrattuali di cui trattasi.

Rilevato infine che, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 l' 1% del valore lavori posto a base di gara, pari ad € 399,50 sono stati accantonati quale incentivo per funzioni tecniche relative all'appalto, svolte da personale non dirigente della U.O.S. Patrimonio Impianti e Manutenzioni;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

DELIBERA

1. di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato rilasciato nei confronti dell'impresa SFA Spa con sede a Pianiga (VE), esecutrice dei lavori di bonifica delle lastre contenenti amianto presso l'edificio 24 – centrale termica dell'ospedale San Bortolo di Vicenza;
2. di prendere atto dell'ammontare complessivo di € 57.831,33 quale spesa effettivamente accertata e sostenuta in merito ai lavori di cui trattasi, come evidenziato nel prospetto sottoriportato:

Spesa sostenuta:

Totale lavori compresi oneri per la sicurezza € **35.131,29**

Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

Spese Tecniche € 7.518,25

IVA e Inarcassa € 2.020,91

Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 per funzioni tecniche € 399,50

IVA 22% € 7.728,88

Lavori complementari € 5.032,50

Totale somme a disposizione € **22.700,04**

TOTALE COMPLESSIVO € **57.831,33**

3. di dare mandato di procedere alla liquidazione degli incentivi al personale, per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, per l'importo di € 399,50;
4. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo aziendale on-line.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 29-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 29-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
