



## DELIBERAZIONE

n. 387

del 19-2-2021

## O G G E T T O

Fornitura in opera tramite un accordo quadro di moduli destinati alla funzione di “pre-triage” quali misure di “Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l’autunno 2020”, da installare all’esterno del pronto soccorso degli Ospedali di Valdagno, di Arzignano, di Noventa Vicentina e di Vicenza: presa d'atto aggiudicazione gara d'appalto di Azienda Zero.

Proponente: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 443

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:

Premesso che con DGRV n. 552 del 05/05/2020, come successivamente ribadito con la DGRV n. 782 del 16/06/2020 e la DGRV n. 1103 del 06/08/2020, avente per oggetto "Approvazione del documento recante "Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l'autunno 2020, allegato A" è stato previsto, tra l'altro, nel "Piano emergenziale per l'autunno 2020", che in tutti i pronto soccorso degli ospedali della Regione del Veneto dovessero essere previsti specifici percorsi di "pre-triage" tesi ad individuare tempestivamente i pazienti sospetti positivi a malattie infettive al fine di indirizzarli verso percorsi specificatamente indicati ed evitare al massimo contaminazioni sia tra i soggetti in attesa di diagnosi, che contaminazioni intraospedaliere da parte di soggetti affetti da patologie acute. Per quanto riguarda gli interventi sul pronto soccorso, non essendo definibili soluzioni specifiche strutturali che garantiscono una soluzione a breve termine e prevedendo la necessità di definire nuovi spazi dedicati con le aree di attesa dedicate a sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi, la Regione del Veneto ha deciso di adottare tipologie di moduli "pre-triage" Covid-19 in relazione alla tipologia di struttura ospedaliera e di servizio.

Visto che la L.R. del 25/10/2016, n. 19 ha istituito Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto "Azienda Zero" e che con successiva DGRV n. 733 del 29/05/2017 è stata disposta l'attribuzione alla stessa delle funzioni di supporto tecnico tra cui sono annoverati "gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specialità clinica". Pertanto, con Deliberazione del Direttore Generale n. 524 del 15/09/2020, Azienda Zero ha indetto la procedura aperta telematica di importo superiore alla soglia europea ai sensi dell'art. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 5 lotti, finalizzata alla fornitura in opera tramite un accordo quadro di moduli destinati alla funzione di "pre-triage" quali misure di "Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l'autunno 2020", da installare all'esterno del pronto soccorso delle strutture ospedaliere venete.

Rilevato che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 668 del 09/11/2020, Azienda Zero ha aggiudicato la Procedura aperta telematica per la fornitura in opera tramite un accordo quadro di moduli destinati alla funzione di "pre-triage" quali misure di "Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l'autunno 2020", da installare all'esterno del pronto soccorso delle strutture ospedaliere venete, suddivisa in 5 lotti. In particolare, il Lotto 3 composto da AULSS 8 "Berica", AULSS 9 "Scaligera" e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, del valore di € 1.910.112,36 inclusi € 23.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione, IVA esclusa, e quindi soggetti a ribasso € 1.887.112,36 veniva aggiudicato a Manufacturing Engineering & Development S.r.l. in sigla MED S.r.l. sede legale in Maserà (PD), Via Viale delle Olimpiadi, 33, P. IVA 03844900286, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante PAGIN SRL, sede legale in Campodarsego (PD) Via Frattina, 51, P. IVA 04750650287.

Riscontrato che, con nota prot n. 0108094 del 10/11/2020, Azienda Zero ha trasmesso la documentazione relativa all'aggiudicazione, gli atti di gara (offerta tecnica ed economica) e la stipula dell'accordo quadro del valore indicativo stimato del Lotto 3, composto da A.U.L.S.S. 8 "Berica", A.U.L.S.S. n. 9 "Scaligera" e "Azienda Ospedale – Universitaria Integrata Verona", di € 1.830.498,98, oltre € 23.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione e quindi per complessivi € 1.853.498,98, IVA esclusa. Alle Aziende Sanitarie spetta la stipula di singoli Ordinativi di Fornitura (Contratti Esecutivi) basati sulle condizioni stabilite nell'accordo quadro e nei documenti di gara, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di gara.

Vista l'ordinanza n. 30/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid – 19 di nomina delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto in qualità di soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere che prevede, altresì, la realizzazione dei lavori ed interventi finalizzati all'attuazione del potenziamento della rete emergenza urgenza ospedaliera (comma 4 art. 2 DL n. 34/2020) e puntualmente identificati nella "Tabella 3 delle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" dell'allegato E della DGRV n. 782 del 16/06/2020.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, si propone di affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Filippo Paccanaro, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e di autorizzarlo alla sottoscrizione degli ordinativi di fornitura per l'installazione di moduli di pre-triage da collocare presso il Pronto Soccorso degli Ospedali di Valdagno, di Arzignano, di Noventa Vicentina e di Vicenza.

Rilevato che l'importo complessivo per la fornitura in opera di moduli di pre-triage da installare presso il Pronto Soccorso degli Ospedali di Valdagno, di Arzignano, di Noventa Vicentina e di Vicenza risulta pari ad euro 1.645.000,00 come riscontrabile dal quadro economico, allegato sub. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che trova adeguata copertura economica al conto 0202000010 "Fabbricati Strumentali" /JTEC - cod. progetto "370 Coronavirus - Rete emergenza urgenza ospedaliera" nell'ambito dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 34/2020, e DGR 782/2020. La spesa sarà rendicontata secondo le indicazioni operative del Disciplinare di attuazione economico - finanziaria aggiornato al 1 febbraio 2021 dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid – 19.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

## IL COMMISSARIO

### DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 668 del 09/11/2020, di aggiudicazione della fornitura in opera tramite un accordo quadro di moduli destinati alla funzione di "pre-triage" quali misure di "Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l'autunno 2020", da installare all'esterno del pronto soccorso degli Ospedali di Valdagno, di Arzignano, di Noventa Vicentina e di Vicenza ,che relativamente al lotto 3 assegna la fornitura all'operatore economico ATI composta da MED S.r.l., P. IVA 03844900286 e PAGIN S.r.l., P. IVA 04750650287;
3. di dare atto che l'importo complessivo di spesa pari ad euro 1.645.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza e IVA) come riscontrabile dal quadro economico, allegato sub. 1 al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale trova adeguata copertura economica al conto 0202000010 “Fabbricati Strumentali” /JTEC - cod. progetto “370 Coronavirus - Rete emergenza urgenza ospedaliera” nell'ambito dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 34/2020, e DGR 782/2020- Decreto Rilancio, da rendicontare secondo le indicazioni operative del Disciplinare di attuazione economico - finanziaria aggiornato al 1 febbraio 2021 dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid – 19;

4. di dare atto che la quota relativa all'investimento, pari a € 1.645.000,00, verrà finanziato nell'ambito dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 34/2020, e DGR 782/2020;
5. di affidare, ai sensi degli artt. 31 del D.Lgs 50/2016, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’ing. Filippo Paccanaro, Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniale;
6. di autorizzare, altresì, il RUP alla sottoscrizione degli ordinativi di fornitura per l’installazione di moduli di pre triage da collocare presso il Pronto Soccorso degli Ospedali di Valdagno, di Arzignano, di Noventa Vicentina e di Vicenza;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario  
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO  
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 20-2-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 20-2-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---

**STRUTTURA PRE-TRIAGE ARZIGNANO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

**A) IMPORTO LAVORI**

cod			
Gara	Modulo Completo come da gara	€	218.058,40
Extra 1	Tettoia e raccordo uscita positivi	€	3.897,00
Extra 2	Rampe di raccordo entrata uscita	€	2.500,00
Extra 3	Ballatoio e giro angolo uscita positivi	€	4.398,00
TL	Totale fornitura senza oneri	€	<b>228.853,40</b>
OS	Oneri della sicurezza	€	<b>2.739,88</b>
<b>TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA</b>		<b>€</b>	<b>231.593,28</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1	Riserve richieste per cambio modulo	€	0,00
	rilievi, accertamenti ed indagini	€	0,00
	allacciamenti alla struttura esistente	€	35.000,00
	imprevisti (IVA compresa)	€	9.147,39
	Lavori non previsti in appalto complementari	€	25.000,00
C1	spese tecniche	€	5.000,00
	spese per attività tecnico amministrative	€	0,00
	fondo incentivante art.113 D.Lgs.50/2016	€	0,00
	spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
	spese di gara, pubblicità, (ex art. 133 dlgs 163/2006)	€	0,00
	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00
	I.V.A. Lavori 10% (su voci A1,A2,A3,A4)	€	23.159,33
	I.V.A. altre voci 22% (C1)	€	1.100,00
<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€</b>	<b>98.406,72</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€</b>	<b>330.000,00</b>

**STRUTTURA PRE-TRIAGE NOVENTA VIC.NA**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

**A) IMPORTO LAVORI**

cod			
Gara	Modulo Completo come da gara	€	327.087,60
Extra 1	Impianto gas Medicale	€	0,00
Extra 2	Rampe di raccordo entrata uscita	€	2.500,00
Extra 3	Spostamento in copertura UTA	€	10.557,00
TL	Totale fornitura senza oneri	€	<b>340.144,60</b>
OS	Oneri della sicurezza	€	<b>4.109,82</b>
<b>TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA</b>		<b>€</b>	<b>344.254,42</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1	Riserve richieste per cambio modulo base da 5 ISO 30 a 4 ISO 30 + 2 ISO 20 iva esclusa	€	18.019,62
	rilievi, accertamenti ed indagini	€	0,00
	allacciamenti alla struttura esistente	€	35.000,00
	imprevisti (IVA compresa)	€	5.398,56
	Lavori non previsti in appalto complementari	€	25.000,00
C1	spese tecniche	€	5.000,00
	spese per attività tecnico amministrative	€	0,00
	fondo incentivante art.113 D.Lgs.50/2016	€	0,00
	spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
	spese di gara, pubblicità, (ex art. 133 dlgs 163/2006)	€	0,00
	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00
	I.V.A. Lavori 10% (su voci A1,A2,A3,A4)	€	36.227,40
	I.V.A. altre voci 22% (C1)	€	1.100,00
<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€</b>	<b>125.745,58</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€</b>	<b>470.000,00</b>

**STRUTTURA PRE-TRIAGE VALDAGNO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

**A) IMPORTO LAVORI**

cod			
Gara	Modulo Completo come da gara	€	327.087,60
Extra 1	Impianto gas Medicale	€	8.900,00
Extra 2	Rampe di raccordo entrata uscita	€	2.500,00
Extra 3	Spostamento in copertura UTA	€	11.734,20
TL	Totale fornitura senza oneri	€	<b>350.221,80</b>
OS	Oneri della sicurezza	€	<b>4.110,00</b>

**TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA** € **354.331,80**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1	Riserve richieste per cambio modulo da iso 30 a iso 20 (IVA ESCUSA)	€	27.414,42
	rilievi, accertamenti ed indagini	€	0,00
	allacciamenti alla struttura esistente	€	35.000,00
	imprevisti (IVA compresa)	€	8.979,16
	Lavori non previsti in appalto complementari	€	25.000,00
C1	spese tecniche	€	5.000,00
	spese per attività tecnico amministrative	€	0,00
	fondo incentivante art.113 D.Lgs.50/2016	€	0,00
	spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
	spese di gara, pubblicità, (ex art. 133 dlgs 163/2006)	€	0,00
	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00
	I.V.A. Lavori 10% (su voci A1,A2,A3,A4)	€	38.174,62
	I.V.A. altre voci 22% (C1)	€	1.100,00

**IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE** € **140.668,20**

**TOTALE COMPLESSIVO** € **495.000,00**



**STRUTTURA PRE-TRIAGE VICENZA**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

**A) IMPORTO LAVORI**

cod			
Gara	Modulo Completo come da gara	€	218.058,40
Extra 1	Tettoia e raccordo uscita positivi	€	3.897,00
Extra 2	Rampe di raccordo entrata uscita	€	2.500,00
Extra 3	Ballatoi per uscita positivi	€	13.398,00
TL	Totale fornitura senza oneri	€	<b>237.853,40</b>
OS	Oneri della sicurezza	€	<b>2.739,88</b>

**TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA** € **240.593,28**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1	Riserve richieste per cambio modulo	€	0,00
	rilievi, accertamenti ed indagini	€	0,00
	allacciamenti alla struttura esistente	€	35.000,00
	imprevisti (IVA compresa)	€	9.247,39
	Lavori non previsti in appalto complementari	€	35.000,00
C1	spese tecniche	€	5.000,00
	spese per attività tecnico amministrative	€	0,00
	fondo incentivante art.113 D.Lgs.50/2016	€	0,00
	spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
	spese di gara, pubblicità, (ex art. 133 dlgs 163/2006)	€	0,00
	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00
	I.V.A. Lavori 10% (su voci A1,A2,A3,A4)	€	24.059,33
	I.V.A. altre voci 22% (C1)	€	1.100,00

**IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE** € **109.406,72**

**TOTALE COMPLESSIVO** € **350.000,00**