



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero della Salute



AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 977 DEL 29/05/2025

OGGETTO

APPROVAZIONE 2° STRALCIO PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO “CASA DI
COMUNITÀ DI NOVENTA VICENTINA” (PNRR MISSIONE 6 SALUTE – LINEA DI
INVESTIMENTO PNRR M6-C1-1.1 “CASE DELLA COMUNITÀ”

Proponente: UOS MOBILITA E VIABILITA
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 993/25

Il Responsabile dell'U.O.S. Mobilità e Viabilità riferisce:

“Premesso che questa Azienda ULSS, in qualità di soggetto attuatore delegato dalla Regione Veneto, sta realizzando, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M6.C1 – Investimento 1.1 “Case della Comunità”, una serie di progetti, fra i quali la realizzazione della Casa della Comunità di Noventa Vicentina;

atteso che con DDG n. 479 del 31/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo, verificato e validato, denominato “Casa della Comunità di Noventa Vicentina” – CUP I64E21027310003 – cod. aziend. prog. T801 - cod. reg. intervento M6C1_1.1_VI 15, redatto dall'ing. Gianni Breda di Conegliano (TV), per un importo complessivo di € 3.239.358,88 il cui Quadro Economico viene qui di seguito riportato:

A) SOMME a BASE D'APPALTO		
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
Lavori a corpo	€ 2 393 035,78	
Lavori a misura	€ -	
Totale lavori soggetti a ribasso		€ 2 393 035,78
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (articolo 95, comma 10 e articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016)	€ -	
3) lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	€ -	
4) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19 949,41	
A.1.1) Totale lavori e oneri sicurezza		€ 2 412 985,19
A.1.2) Spese tecniche per Progetto Esecutivo		€ 64 791,88
Totale parziale quadro A		€ 2 477 777,07
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) prove di carico a certificazione solaio (IVA inclusa)	€ 2 000,00	
b) spese per indagini (IVA inclusa)	€ 5 000,00	
Totale spese indagini e analisi		€ 7 000,00
Progettazione, D.L., collaudo		
a) PP, PD, CSP, CSA	€ 125 000,00	
b) DL, CSE	€ 149 550,48	
c) collaudo statico	€ 9 562,62	
d) collaudo tecnico-amministrativo	€ 18 816,71	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l. collaudo		€ 302 929,81
B.2 Allacciamenti	€ 15 000,00	
Totale Allacciamenti		€ 15 000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 1 650,00	
Imprevisti (max 3% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza e iva)	€ 65 400,00	
Incentivi per funzioni tecniche (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata) (pari al 2% ridotto dell'80% dell'importo dei lavori a base d'asta) (articolo 113, del d.lgs. 50/2016)	€ 32 000,00	
Oneri di verifica del progetto (articolo 26, comma 5 del d.lgs. 50/2016)	€ 8 682,26	
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)	€ -	
e) Oneri previdenziali 4%	€ 15 056,16	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€ 107 732,26
B.4 IVA/oneri fiscali		
IVA su lavori (aliquota 10%)	€ 241 298,52	
IVA su manodopera	€ -	
IVA su oneri sicurezza	€ -	
IVA su spese tecniche e su oneri previdenziali (aliquota 22%)	€ 86 121,22	
IVA su forniture e servizi	€ 1 500,00	
IVA su accantonamenti	€ -	
IVA su spese strumentali	€ -	
IVA su indagini, rilievi, prove di laboratorio (aliquota 22%)	€ -	
Totale IVA/oneri		€ 328 919,74
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)		€ 3 239 358,88

posto che la realizzazione dell'intervento è stata affidata mediante appalto integrato nell'ambito dell'Accordo Quadro di durata quadriennale, stipulato in seguito a gara regionale espletata da Azienda Zero e dalla stessa aggiudicata con Deliberazione n. 782 del 29/11/2022;

accertato che, in particolare, i lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Noventa Vicentina (PNRR Missione 6 Salute –M6-C1-1.1 - “Casa della Comunità”) sono stati previsti nel Lotto 6 - Area Territoriale 6.2 – della suddetta gara regionale, per cui è risultato il CNS Consorzio Nazionale Servizi (Mandatario), CNP ENERGIA spa (Mandante) e Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l (Mandante), che ha presentato un ribasso d'asta pari al 16,00%;

visto che in data 29/03/2023 il CNS Consorzio Nazionale Servizi ha sottoscritto l'Accordo Quadro sopra citato con Azienda Zero;

atteso che il Responsabile del Procedimento – Ing. Andrea Leonardi, Responsabile dell'U.O.S. Mobilità e Viabilità dell'ULSS 8 Berica – ha inviato, in data 10/08/2023, all'aggiudicatario un Ordine di Attivazione, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori della Casa della Comunità di Noventa Vicentina;

posto che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1524 del 21/09/2023, è stato approvato il sotto riportato quadro economico relativo all'intervento “Casa della Comunità di Noventa Vicentina”, elaborato in seguito all'affidamento dell'appalto integrato di cui all'Accordo Quadro precedentemente citato:

A	LAVORI	
	Opere a base d'appalto	
A1	Importo lavori (già ribassato)	€ 2.010.150,06
	Oneri per la sicurezza	
A2	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 19.949,41
	Importo lavori e oneri sicurezza (A1+A2):	€ 2.030.099,47
	Spese tecniche	
A3	Spese tecniche per la progettazione esecutiva (già ribassato)	€ 53.460,42
	Importo contratto applicativo (A1+A2+A3):	€ 2.083.559,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia	€ 1.650,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 7.000,00
B3	Spostamenti /allacciamenti pubblici servizi	€ 15.000,00
B4	Imprevisti e ribasso d'asta	€ 422.142,51
B5	Acquisizione aree e/o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamento art.106 c.1 del D.lgs 50/2016	€ 0,00
B7a	Spese tecniche	€ 311.612,07
B7b	Oneri previdenziali su spese tecniche	€ 14.602,90
B7c	Spese fondo art. 113 del D.lgs 50/2016	€ 43.433,73

B8	Spese per attività di consulenza o supporto	€ 0,00
B9	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità e ANAC	€ 500,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi	€ 5.000,00
B12a	IVA 10% su lavori in appalto e lavori in economia	€ 203.174,95
B12b	IVA 10% su imprevisti e ribasso d'asta	€ 42.214,25
B12c	IVA 22% su spese tecniche	€ 83.528,59
B12d	IVA 22% su somme a disposizione	€ 5.940,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.155.798,99
C	TOTALE OPERA (A+B)	€ 3.239.358,88

considerato che in data 28/09/2023 è stato sottoscritto il contratto applicativo tra il CNS Consorzio Nazionale dei Servizi Società Cooperativa e questa Azienda AULSS 8 Berica;

visto che in data 26/09/2023 con nota prot. n. 96901 - in pendenza della stipula del Contratto - è stato dato mandato al gruppo di progettazione indicato dall'appaltatore in sede di gara, costituito dalla Società di Ingegneria HYDEA S.p.A. e dalla Società tra professionisti Cooperativa Civile, di avviare il servizio di progettazione esecutiva;

atteso che con nota prot. n. 126817/23, in data 15/12/2023, si è disposto di avviare il servizio di verifica della progettazione esecutiva della Casa della Comunità di Noventa Vicentina, specificando che la Verifica sarebbe stata svolta da tecnico interno alla Stazione Appaltante;

constatato che - in ossequio a quanto previsto dall'art. 24 c. 2 dell'Allegato D del Capitolato Speciale di Appalto dell'Accordo Quadro di Azienda Zero sopra citato - il progetto esecutivo è stato redatto utilizzando i prezziari "in vigore al momento della consegna del progetto esecutivo" e che in data 29/03/2023 la Regione del Veneto ha approvato un nuovo prezzario;

acquisito il progetto esecutivo redatto dalla Società di Ingegneria HYDEA S.p.A. e dalla Società tra professionisti Cooperativa Civile, pervenuto nella sua ultima versione in data 19/04/2024 così come aggiornato a seguito del processo di verifica, dell'importo complessivo di € 3.638.677,20;

accertato che, per quanto sopra esposto, il progetto esecutivo di cui sopra è quindi stato redatto utilizzando il nuovo elenco prezzi Regione Veneto 2023 e ulteriori prezzi aggiornati;

considerato che, per effetto dell'aggiornamento prezzi e per effetto di alcune migliorie proposte dall'Appaltatore e approvate dalla Stazione Appaltante e di alcune migliorie proposte dalla Stazione Appaltante oltre che di alcuni aggiornamenti normativi e risoluzione di aspetti di dettaglio, si è rideterminato l'importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da € 2.030.099,47 a € 2.699.991,06 al netto del ribasso d'asta;

considerato che al maggior onere di cui sopra si è fatto fronte mediante rimodulazione delle somme a disposizione, utilizzando l'importo derivante dall'applicazione dei ribassi di gara e rimodulando le singole voci, con riduzione della voce relativa agli imprevisti, e la suddivisione delle lavorazioni in due stralci;

posto che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 746 del 09/05/2024, che si intende qui

integralmente qui richiamata:

- è stato approvato in via meramente tecnica il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Noventa Vicentina, trasmesso dal mandatario del RTI aggiudicatario – CNS Consorzio Nazionale Servizi - in data 19/04/2024 nella sua ultima versione, così come aggiornato a seguito del processo di verifica, dell'importo complessivo di € 3.638.677,20;
- è stato approvato, in via tecnico economica, il progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei lavori di cui sopra, di importo di Quadro Economico di € 3.239.358,88 - di cui € 2.368.218,17 per lavori al netto dello sconto offerto in sede di gara, € 49.707,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 53.460,42 per progettazione esecutiva al netto dello sconto offerto in sede di gara, € 767.973,10 per somme a disposizione, corrispondente alla copertura disponibile garantita come di seguito indicato:
 - per euro 2.400.000,00 dall'Unione Europea – Next Generation EU, in conformità al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 - per euro 118.560,00 da fondi FSR;
 - per euro 249.337,44 dal fondo per avvio opere indifferibili D.L. n. 50/2022;
 - per euro 471.461,44 con assegnazione di nuove risorse economiche F.S.R. della seduta CRITE del 22 dicembre 2022 (nota n. 17407 del 16 febbraio 2023);
- è stato dato atto che il maggior importo dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 387.825,89, rispetto al valore definito in sede di contratto, ha trovato copertura nell'ambito del Quadro Economico dell'opera con rimodulazione delle somme a disposizione ed è stato di autorizzato il Dirigente della U.O.S. Mobilità e Viabilità nonché RUP dell'Intervento - Ing. Andrea Leonardi - alla sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo al Contratto, in data 12/06/2024, per le modifiche contrattuali conseguenti all'approvazione del progetto esecutivo;
- è stato approvato conseguentemente il sotto riportato nuovo quadro economico, elaborato in seguito alla redazione del progetto esecutivo:

Casa della comunità di Noventa Vicentina					
Quadro economico di spesa					
		Quadro Economico aggiudicazione gara d'appalto integrato	Quadro Economico Progetto Esecutivo	Quadro Economico Primo stralcio	Quadro Economico Secondo stralcio
A	LAVORI				
	Opere a base d'appalto				
A1	Importo lavori (già ribassato)	€ 2.010.150,06	€ 2.650.283,87	€ 2.368.218,17	€ 282.065,69
	Oneri per la sicurezza				
A2	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 19.949,41	€ 49.707,19	€ 49.707,19	€ 0,00
	Importo lavori e oneri sicurezza (A1+A2):	€ 2.030.099,47	€ 2.699.991,06	€ 2.417.925,36	€ 282.065,69
	Spese tecniche				
A3	Spese tecniche per la progettazione esecutiva (già ribassato)	€ 53.460,42	€ 53.460,42	€ 53.460,42	€ 0,00
	Importo contratto applicativo (A1+A2+A3):	€ 2.083.559,89	€ 2.753.451,48	€ 2.471.385,78	€ 282.065,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Lavori in economia	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
B3	Spostamenti /allacciamenti pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
B4	Imprevisti e ribasso d'asta	€ 422.142,51	€ 62.964,08	€ 35.885,77	€ 27.078,31
B5	Acquisizione aree e/o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6	Accantonamento art.106 c.1 del D.lgs 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7a	Spese tecniche	€ 311.612,07	€ 353.921,92	€ 311.612,07	€ 42.309,85
B7b	Oneri previdenziali su spese tecniche	€ 14.602,90	€ 16.295,29	€ 14.602,90	€ 1.692,39
B7c	Spese fondo art. 113 del D.lgs 50/2016	€ 43.433,73	€ 48.599,84	€ 43.522,66	€ 5.077,18
B8	Spese per attività di consulenza o supporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B9	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità e ANAC	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
B12a	IVA 10% su lavori in appalto, e lavori in economia	€ 203.174,95	€ 269.999,11	€ 241.792,54	€ 28.206,57
B12b	IVA 10% su imprevisti e ribasso d'asta	€ 42.214,25	€ 6.296,41	€ 3.588,58	€ 2.707,83
B12c	IVA 22% su spese tecniche	€ 83.528,59	€ 93.209,08	€ 83.528,59	€ 9.680,49
B12d	IVA 22% su somme a disposizione	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 0,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.155.798,99	€ 885.225,73	€ 767.973,10	€ 117.252,63
C	TOTALE OPERA (A+B)	€ 3.239.358,88	€ 3.638.677,20	€ 3.239.358,88	€ 399.318,32

- è stato rinviato a successivo specifico stralcio di importo di € 399.318,32, le opere temporaneamente differite, necessarie per dare piena completezza alla Casa della Comunità di Noventa Vicentina, richiedendo alla Regione del Veneto un ulteriore contributo di pari importo;

ricordato che, i lavori del primo stralcio sono stati consegnati definitivamente dal direttore lavori Ing. Gianni Breda, previa autorizzazione del RUP, in data 28/10/2024, con ultimazione dei lavori prevista al 31/05/2025;

posto che la Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva della Regione del Veneto ha emanato Decreto Regionale n. 241 del 07/11/2024 di approvazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e s.m.i. e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2002 e s.m.i., del primo stralcio dell'intervento in oggetto;

posto che la Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva della Regione del Veneto con nota n. 0656792 del 24 dicembre 2024 ha trasmesso il prospetto riepilogativo degli importi e delle coperture finanziarie di alcuni interventi, tra i quali la Casa della Comunità in oggetto, aggiornati agli esiti delle sedute CRITE del 07/10/2024 e del 02/12/2024, evidenziando nello specifico la copertura economica di € 3.638.677,20;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 466 del 02/05/2025 di “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 12 settembre 2024, 7 ottobre 2024, 6 e 26 novembre 2024, 2 dicembre 2024.”, nel quale Allegato C è indicato per la Casa della Comunità in oggetto un importo di € 399.318,82;

dato atto che il progetto esecutivo generale comprensivo del secondo stralcio era già stato oggetto di verifica preliminare con esito positivo, come da rapporto finale di verifica emesso in data 29/04/2024 dal soggetto preposto all’uopo incaricato, agli atti presso la Stazione Appaltante;

ritenuto, per quanto descritto in premessa, di approvare in via economica il progetto esecutivo, comprensivo del secondo stralcio, dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Noventa Vicentina, trasmesso dal mandatario CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e redatto dalla compagine progettuale composta dalla Società di Ingegneria HYDEA S.p.A. e dalla Società tra professionisti Cooperativa Civile, che prevede un importo totale di € 3.638.677,20, di cui € 2.650.283,87 per lavori al netto dello sconto offerto in sede di gara e € 49.707,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

dato atto che il maggior importo dei lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza, del secondo stralcio di € 282.065,69, si configura quale modifica del contratto stipulato con l’appaltatore ai sensi dell’art. 106 co. 1. lett. a) e con riferimento a quanto riportato nei documenti di Contratto dell’Accordo Quadro di Azienda Zero da cui discende il presente affidamento, e trova copertura nel quadro economico dell’opera, a seguito del maggior finanziamento accordato;

dato atto che l’esecuzione delle opere previste dal secondo stralcio, necessitano di ulteriori 60 gg di esecuzione rispetto al contratto stipulato con l’appaltatore;

dato atto che secondo quanto disposto dal Regolamento Aziendale adottato con Delibera n. 801 del 10/06/2020, si quantifica in € 48.599,84 l’importo delle risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche ai sensi dell’Art. 113 del D.Lgs 50 del 2016;

considerato che sarà necessario procedere alla sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo al Contratto per le modifiche contrattuali conseguenti all’approvazione del progetto esecutivo;

dato atto che le funzioni di Direttore dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016 saranno svolte dalla società di ingegneria W.E.I.’Venice srl, con sede in Venezia nella persona del Direttore dei Lavori Ing. Gianni Breda;

dato atto che le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva saranno svolte dall’Ing. Elena Targa;

dato atto che - ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016 - vengono individuati i seguenti collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, in relazione agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa della fase esecutiva dell’appalto, secondo le seguenti funzioni:

- Ing. Salvatore Giacomo Giuseppe Barberi, Assistente al RUP e Ispettore di Cantiere
- Ing. Livio Graziani, Assistente al RUP e Ispettore di Cantiere
- Arch. Marco Bergamo, Assistente al RUP e Ispettore di Cantiere
- Ing. Emanuele Pinton, Assistente al RUP e Ispettore di Cantiere

- Dott.ssa Giulia Fornasaro, Collaboratrice Amministrativa
- Sig.ra Maria Grazia Oliviero, Collaboratrice Amministrativa
- Sig. Davide Caneva, Collaboratore Amministrativo;

stabilito di trasmettere il presente atto, unitamente al progetto in parola, alla Regione Veneto – Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva - per il seguito di competenza.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare in via economica il progetto esecutivo, comprensivo del secondo stralcio, relativo all'intervento "Casa della Comunità di Noventa Vicentina", trasmesso dal mandatario del RTI aggiudicatario – CNS Consorzio Nazionale Servizi - in data 19/04/2024 nella sua ultima versione, così come aggiornato a seguito del processo di verifica, dell'importo complessivo di € 3.638.677,20;
2. di dare atto della variazione in aumento dell'importo netto delle opere a carico del CNS Consorzio Nazionale Servizi per l'importo di € 282.065,69;
3. di approvare conseguentemente il sotto riportato nuovo quadro economico, elaborato in seguito alla redazione del progetto esecutivo:

Casa della comunità di Noventa Vicentina					
Quadro economico di spesa					
		Quadro Economico aggiudicazione gara d'appalto integrato	Quadro Economico Progetto Esecutivo	Quadro Economico Primo stralcio	Quadro Economico Secondo stralcio
A	LAVORI				
	Opere a base d'appalto				
A1	Importo lavori (già ribassato)	€ 2.010.150,06	€ 2.650.283,87	€ 2.368.218,17	€ 282.065,69
	Oneri per la sicurezza				
A2	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 19.949,41	€ 49.707,19	€ 49.707,19	€ 0,00
	Importo lavori e oneri sicurezza (A1+A2):	€ 2.030.099,47	€ 2.699.991,06	€ 2.417.925,36	€ 282.065,69
	Spese tecniche				
A3	Spese tecniche per la progettazione esecutiva (già ribassato)	€ 53.460,42	€ 53.460,42	€ 53.460,42	€ 0,00
	Importo contratto applicativo (A1+A2+A3):	€ 2.083.559,89	€ 2.753.451,48	€ 2.471.385,78	€ 282.065,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Lavori in economia	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
B3	Spostamenti /allacciamenti pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
B4	Imprevisti e ribasso d'asta	€ 422.142,51	€ 62.964,08	€ 35.885,77	€ 27.078,31
B5	Acquisizione aree e/o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6	Accantonamento art.106 c.1 del D.lgs 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7a	Spese tecniche	€ 311.612,07	€ 353.921,92	€ 311.612,07	€ 42.309,85
B7b	Oneri previdenziali su spese tecniche	€ 14.602,90	€ 16.295,29	€ 14.602,90	€ 1.692,39
B7c	Spese fondo art. 113 del D.lgs 50/2016	€ 43.433,73	€ 48.599,84	€ 43.522,66	€ 5.077,18
B8	Spese per attività di consulenza o supporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B9	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità e ANAC	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
B12a	IVA 10% su lavori in appalto, e lavori in economia	€ 203.174,95	€ 269.999,11	€ 241.792,54	€ 28.206,57
B12b	IVA 10% su imprevisti e ribasso d'asta	€ 42.214,25	€ 6.296,41	€ 3.588,58	€ 2.707,83
B12c	IVA 22% su spese tecniche	€ 83.528,59	€ 93.209,08	€ 83.528,59	€ 9.680,49
B12d	IVA 22% su somme a disposizione	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 0,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.155.798,99	€ 885.225,73	€ 767.973,10	€ 117.252,63
C	TOTALE OPERA (A+B)	€ 3.239.358,88	€ 3.638.677,20	€ 3.239.358,88	€ 399.318,32

- di dare atto che la spesa complessiva del progetto, comprensivo del secondo stralcio, pari ad € 3.638.677,20, - trova copertura economica al conto 0209000040 "Immobilizzazioni in corso – Fabbriicati" /JTEC "Casa della Comunità di Noventa Vicentina" – CUP I64E21027310003 – cod. prog. T801;
- di dare atto che secondo quanto disposto dal Regolamento Aziendale adottato con Delibera n. 801 del 10/06/2020, si quantifica in € 48.599,84 l'importo delle risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche ai sensi dell'Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- di autorizzare il Dirigente della U.O.S. Mobilità e Viabilità nonché RUP dell'Intervento - Ing. Andrea Leonardi - alla sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo al Contratto per le modifiche contrattuali conseguenti all'approvazione economica del secondo stralcio del progetto esecutivo;
- di trasmettere il presente atto, unitamente al progetto in parola, alla Regione Veneto – Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva - per il seguito di competenza;

8. di dare atto che le funzioni di Direzione Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016 saranno svolte dalla società di ingegneria W.E.I.'Venice srl, nella persona del Direttore dei Lavori Ing. Gianni Breda, con sede in Venezia;
9. di dare atto che le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva saranno svolte dall'Ing. Elena Targa;
10. di dare atto che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016 vengono individuati i seguenti collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, in relazione agli aspetti di natura tecnica ed amministrativa della fase esecutiva dell'appalto, secondo le seguenti funzioni:
 - Ing. Salvatore Giacomo Giuseppe Barberi, Assistente al RUP e Ispettore di Cantiere
 - Ing. Livio Graziani, Assistente al RUP e Ispettore di Cantiere
 - Arch. Marco Bergamo, Assistente al RUP e Ispettore di Cantiere
 - Ing. Emanuele Pinton, Assistente al RUP e Ispettore di Cantiere
 - Dott.ssa Giulia Fornasaro, Collaboratrice Amministrativa
 - Sig.ra Maria Grazia Oliviero, Collaboratrice Amministrativa
 - Sig. Davide Caneva, Collaboratore Amministrativo
11. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
