

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2134 DEL 20/11/2025

**O G G E T T O**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE –  
REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ DI LONGARE” – CUP I11B21007650003 – COD.  
AZIENDALE PROG. T808 - COD. REGIONALE INTERVENTO M6C1\_1.1\_VI 22B –  
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DELL’INVESTIMENTO CON  
LAVORAZIONI SUPPLETIVE.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1186 del 03.07.2025 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato, verificato e validato, dei lavori di realizzazione “Casa della Comunità di Longare” – CUP I11B21007650003 – cod. aziendale prog. T808 avente Quadro Economico di euro 3.800.000,00, trasmesso con nota prot. n. 26183 in data 12.03.2025 dall'impresa CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e redatto dalla compagine progettuale composta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) Hydea s.p.a. e Cooperativa Civile STP;
- l'importo complessivo dell'intervento il cui Quadro Economico pari ad euro 3.800.000,00 risulta previsto nel Piano Investimenti 2025 – 2027, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2252 del 31.12.2024 e s.m.i. e imputato al conto 0209000040 “Immobilizzazioni in corso - Fabbricati”/JTEC cod. progetto T808 “Casa della Comunità di Longare” – CUP I11B21007650003 e finanziato per euro 1.300.000,00 dall'Unione Europea – Next Generation EU, in conformità al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per euro 200.000,00 dal fondo F.S.R. (D.G.R. n. 368/2022), per euro 147.994,66 dal fondo per avvio opere indifferibili D.L. n. 50/2022, per euro 1.852.005,34 con assegnazione di risorse economiche aggiuntive F.S.R. della seduta CRITE del 22 dicembre 2022 (nota n. 17407 del 16 febbraio 2023) e per euro 300.000,00 risorse economiche aggiuntive della seduta Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia CRITE della Regione Veneto del 07.10.2024.

Rilevato che:

- con ID Sintel 1715003868788 del 13.05.2024, l'Azienda Ulss 8 Berica affidava al Raggruppamento Temporaneo di professionisti (RTP) composta dall'architetto Alessandro Pedron, ing. Stefano Foffano, ing. Filippo Voltan, ing. Alessandro D'Ancona, la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, delle opere di realizzazione “Casa della Comunità di Longare” CUP I11B21007650003 – cod. aziendale prog. T808;
- il richiamato RTP ha facoltà di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito della progettazione ovvero definibili soltanto in corso d'opera, ai sensi del R.D. n. 2537/1925, secondo quanto indicato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero dei Beni Culturali con nota MIC\_SS-PNRR\_UO3 – 0012713-A del 28.06.2023;
- nel progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1186 del 03.07.2025, risultano stralciate le lavorazioni di restauro esterne della barchessa quali: intonaci, vetrate doppio volume ingresso e tende delle vetrate nonché le opere a verde e di arredo urbano esterne, per un importo complessivo di euro 450.000,00 non ricomprese nel quadro economico dell'intervento;
- durante i sopralluoghi avvenuti in cantiere, i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero dei Beni Culturali, alla presenza della Direzione Lavori incaricata dall'Azienda Ulss 8 Berica, hanno richiesto interventi di restauro della barchessa nominata non previsti in progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1186 del 03.07.2025 non solo, durante la fase di restauro della barchessa stessa, sono altresì emerse lavorazioni non previste né prevedibili in fase progettuale, documentate agli atti da parte della Direzione Lavori incaricata e oggetto di successiva perizia di variante.

Tenuto conto che:

- le lavorazioni aggiuntive derivanti dalle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero dei Beni Culturali di cui sopra, nonché le lavorazioni impreviste e imprevedibili, hanno portato ad un incremento dei costi per la realizzazione della Barchessa, pertanto si è ritenuto indispensabile un confronto con la Direzione

Edilizia ospedaliera a finalità collettive della Regione del Veneto, con la quale si è valutato necessario procedere con la richiesta in Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) della Regione Veneto, di parere a procedere alla perizia suppletiva e di variante con integrazione economico finanziaria per € 495.000,00;

- con nota 103846 del 10.10.2025 l'Azienda Ulss 8 Berica, inviava alla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) della Regione Veneto, la richiesta alla perizia suppletiva e di variante con integrazione economico finanziaria per € 495.000,00 a completamento dei lavori previsti per il restauro della barchessa con realizzazione delle voci stralciate del Quadro Economico opere edili del progetto esecutivo aggiornato e approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1186 del 03.07.2025, per la realizzazione delle lavorazioni di restauro della barchessa quali: intonaci, vetrate doppio volume ingresso e tende delle vetrate nonché le opere a verde e di arredo urbano esterne;
- con nota n. 115190 del 10.11.2025 la Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia e Edilizia (CRITE) della Regione Veneto, ha trasmesso all'Azienda Ulss 8 Berica il parere favorevole, espresso nella seduta del 21 ottobre 2025, in merito alla perizia suppletiva di variante ed integrazione finanziaria finalizzata a garantire la funzionalità della Casa di Comunità di Longare, come da richiesta del punto precedente;
- con nota prot. n. 117284 del 13.11.2025, la Direzione Lavori ha trasmesso all'Azienda ULSS n. 8 Berica la relazione contenente l'individuazione delle opere suppletive da realizzarsi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, integrando il quadro economico del progetto esecutivo già aggiornato e approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1186 del 3 luglio 2025;

Considerato che:

- il quadro economico trasmesso dalla Direzione Lavori con la richiamata nota del 13.11.2025 ammonta complessivamente a euro 4.295.000,00, comprensivo di un importo integrativo pari a euro 495.000,00 relativo alle lavorazioni di restauro della barchessa, per le quali la Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) della Regione del Veneto ha espresso parere favorevole nella seduta del 21.10.2025, come da nota prot. ULSS n. 115190 del 10.11.2025, lavorazioni da realizzarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e riscontrabili nell'allegato sub 1;
- il responsabile del procedimento (RUP), sulla base della relazione del Direttore dei Lavori, esprime parere favorevole alle lavorazioni suppletive da realizzarsi secondo quanto disciplinato dall'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 con aumento dell'importo dei lavori pari ad euro 450.000,00 calcolati al netto del ribasso d'asta con incremento pari al 15,45% di importo lavori;
- che l'importo complessivo dell'intervento di cui Quadro Economico pari ad euro 4.295.000,00, sarà previsto aggiornando il Piano Investimenti 2025 - 2027 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2252 del 31.12.2024 e s.m.i., e imputato al conto 0209000040 "Immobilizzazioni in corso - Fabbricati" /JTEC cod. progetto T808 "Casa della Comunità di Longare" – CUP I11B21007650003 e finanziato per euro 1.300.000,00 dall'Unione Europea – Next Generation EU, in conformità al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per euro 200.000,00 dal fondo F.S.R. (D.G.R. n. 368/2022), per euro 147.994,66 dal fondo per avvio opere indifferibili D.L. n. 50/2022, per euro 1.852.005,34 con assegnazione di risorse economiche aggiuntive F.S.R. della seduta CRITE del 22 dicembre 2022 (nota n. 17407 del 16 febbraio 2023), per euro 300.000,00 risorse economiche aggiuntive della seduta CRITE del 07.10.2024 e per euro 495.000,00 risorse economiche aggiuntive della seduta CRITE del 21 ottobre 2025.

Considerato inoltre che, la quota degli incentivi, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinata sulla base del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale

n. 801/2020 e s.m.i. rientra nel finanziamento del progetto.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il quadro economico comprensivo di opere suppletive aggiornato ad euro 4.295.000,00 recante il parere favorevole della Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) della Regione Veneto espresso con seduta del 21 ottobre 2025, come da nota prot. ULSS n. 115190 del 10.11.2025, opere da realizzarsi secondo quanto disciplinato dall'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e riscontrabile nell'allegato sub 1;
3. di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento pari ad euro 4.295.000,00 comprendente gli oneri della sicurezza, riscontrabile dal quadro economico allegato sub 1 quale parte integrante e sostanziale, sarà previsto aggiornando il Piano Investimenti 2025 - 2027 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2252 del 31.12.2024 e s.m.i., e imputato al conto 0209000040 "Immobilizzazioni in corso - Fabbricati" /JTEC cod. progetto T808 "Casa della Comunità di Longare" – CUP I11B21007650003 e finanziato come segue:
  - per euro 1.300.000,00 dall'Unione Europea – Next Generation EU, in conformità al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
  - per euro 200.000,00 dal fondo F.S.R. (D.G.R. n. 368/2022);
  - per euro 147.994,66 dal fondo per avvio opere indifferibili D.L. n. 50/2022;
  - per euro 1.852.005,34 con assegnazione di nuove risorse economiche F.S.R. della seduta CRITE del 22.12.2022, nota n. 17407 del 16 febbraio 2023;
  - per euro 300.000,00 di nuove risorse economiche assegnate dalla seduta CRITE del 07/10/2024 nota prot. ULSS 110475 del 29.10.2024;
  - per euro 495.000,00 di nuove risorse economiche assegnate dalla seduta CRITE del 21/10/2025 nota prot. ULSS 115190 del 10.11.2025;
4. di prendere atto del parere favorevole del RUP alla realizzazione delle lavorazioni suppletive da realizzarsi, secondo quanto disciplinato dall'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con aumento dell'importo dei lavori pari ad euro 450.000,00 calcolati al netto del ribasso d'asta con incremento pari al 15,45% di importo lavori;
5. di dare atto della quota degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, determinata sulla base del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 801/2020 e s.m.i. e rientra nel finanziamento del progetto;

6. di trasmettere la documentazione approvata con la presente deliberazione agli organi regionali di competenza;
7. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo online aziendale.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE**

**“REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ DI LONGARE”**

<b>CUP</b>	I11B21007650003
<b>CIG accordo quadro</b>	9347000C66
<b>CIG derivato</b>	99410627E0
<b>COD. AZIENDALE PROG</b>	T808
<b>COD. REGIONALE INTERVENTO</b>	M6C1_1.1_VI 22B
<b>Soggetto attuatore</b>	ULSS n. 8 Berica Viale Rodolfi 37 - 36100 Vicenza
<b>Impresa Titolare dell'appalto:ATI</b>	CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria), Via della Cooperazione n. 3, c.a.p. 40129 Bologna (BO)- CNP ENERGIA S.p.A. (Mandante), via Ignazio Silone, 199 C.A.P. 00143 Roma (RM)- Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l. (Mandante), piazza Quattro Novembre, 7 C.A.P. 20124, Milano (MI)

**RELAZIONE COMPLETAMENTO LAVORI CON QUADRO ECONOMICO**

La scrivente Direzione Lavori, in base alle verifiche condotte, dichiara quanto segue:

**1. Importo lavori da progetto**

Considerato l'elaborato di progetto  
“Riepilogo importo lavori – CDC-PE-DE02\_ImportoLavori\_revB\_catSOA”, il Gruppo di Progettazione aveva stimato, per il completamento delle opere esterne (comprendenti di interventi di restauro, intonaci esterni, vetrate e tende interne del doppio volume della Barchessa), un importo pari a euro 377.333,67, al netto dello sconto di gara.

**2. Lavorazioni sopravvenute non previste**

Nel corso delle lavorazioni sono emerse opere non previste né prevedibili nella fase di progettazione, tra cui:

1. Demolizione di fondazione rocciosa all'interno della Barchessa;
2. Consolidamento mediante costruzione di nuova fondazione in corrispondenza del muro ovest della Barchessa;
3. Sostituzione dell'architrave ligneo a sostegno della trabeazione, a seguito delle valutazioni della Direzione Operativa strutture;
4. Consolidamento degli elementi di copertura, mediante protesi lignee negli appoggi dell'orditura principale e ricostruzione degli appoggi della trave di colmo in corrispondenza dei tre pilastri della Barchessa.



### 3. Prescrizioni della Soprintendenza

A seguito del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza – prot. 0012713-A del 28/06/2023 e successivi – si è provveduto alla sostituzione del rivestimento e delle lattonerie in lamiera preverniciata, optando per un rivestimento in zinco-titanio. Durante i sopralluoghi effettuati in cantiere, sono stati altresì richiesti approfondimenti progettuali relativi agli interventi di restauro, in quanto tali lavorazioni risultavano solo parzialmente sviluppate nel progetto esecutivo.

### 4. Aggiornamenti derivanti da analisi del Computo Metrico

Dalla disamina analitica del Computo Metrico Esecutivo Edile è emerso che:

- alcune voci di lavorazione risultano duplicate e presenti anche nel computo metrico esecutivo degli impianti meccanici;
- a seguito del rinvenimento di lacerti di strutture storiche in corrispondenza della fossa ascensore nel corpo dell'ampliamento, di concerto si è optato per la sostituzione dell'ascensore di progetto con una piattaforma elevatrice;
- ulteriori voci di finitura interna, a pavimento e a parete, necessitano di revisione tramite perizia di variante, al fine di garantire linearità e congruenza con le lavorazioni effettivamente previste.

### 5. Pavimentazioni e sistemazioni esterne

Le opere relative alle pavimentazioni e alle sistemazioni esterne, non comprese nella stima economica iniziale redatta dal Gruppo di Progettazione, trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico allegato.

Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Direzione Lavori, al fine di completare l'intervento di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Longare, ritiene congruo un importo integrativo pari a: € 450.000,00 al netto dello sconto di gara

Tale importo è riportato nel quadro economico riassuntivo come importo suppletivo e sarà oggetto di un successivo progetto di perizia di variante suppletiva corredato da:

- computi metrici esecutivi specifici,
- puntuale descrizione delle lavorazioni,
- individuazione degli importi stralciati, sostituiti e suppletivi.

Venezia, 10/10/2025

**La Direzione Lavori**

arch. Alessandro Pedron







PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - CASA DELLA COMUNITA' DI LONGARE  
QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPARATIVO

PROG.ESECUTIVO		PROG.ESECUTIVO	OPERE INTEGRATE	RICHIESTA CRITE
A) EDIFICI		Importo	Importo	
EDIFICIO ESISTENTE - BARCHESSA				
A.1.1	Opere edili	528.452,59 €	978.452,59 €	450.000,00 €
A.1.2	Opere strutturali	769.234,86 €	769.234,86 €	- €
A.1.3	Impianti meccanici	314.533,82 €	314.533,82 €	- €
A.1.4	Impianti elettrici	239.562,28 €	239.562,28 €	- €
		1.851.783,55 €	2.301.783,55 €	450.000,00 €
NUOVO EDIFICIO				
A.2.1	Opere edili	498.369,01 €	498.369,01 €	- €
A.2.2	Opere strutturali	294.186,03 €	294.186,03 €	0,00 €
A.2.3	Impianti meccanici	82.060,13 €	82.060,13 €	- €
A.2.4	Impianti elettrici e speciali	48.112,13 €	48.112,13 €	- €
		922.727,30 €	922.727,30 €	0,00 €
A.05	oneri per la sicurezza	137.912,93 €	137.912,93 €	-
	importo opere	2.774.510,85 €	3.224.510,86 €	
TOTALE A)		2.912.423,78 €	3.362.423,79 €	450.000,00 €
A.05				
Progettazione esecutiva		€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 0,00
TOTALE A) IMPORTO PER LAVORI IN APPALTO INTEGRATO		2.990.423,78 €	3.440.423,79 €	450.000,00 €
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		- €	- €	- €
B.1	Lavori e forniture in economia, esclusi dall'appalto	- €	- €	- €
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
B.4	Imprevisti e arrotondamenti	11.796,77 €	11.796,77 €	- €
B.5	Eventuale revisione prezzi e ribassi d'asta	8.165,57 €	8.165,57 €	- €
B.6	Accantonamenti	11.796,77 €	11.796,77 €	- €
B.7	Spese tecniche:			- €
B.7.2	Progettazione definitiva e sicurezza	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
B.7.4	Conferenza dei servizi	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
B.7.5	Direzione dei Lavori e CSE	112.921,21 €	112.921,21 €	- €
B.7.6	Assistenza dd.ll. e contabilità	0,00 €	0,00 €	- €
B.7.7	Incentivi ex art. 113 d lgs 50/2016	23.299,39 €	23.299,39 €	- €
B.8	Supporto al RUP e spese per verifica e validazione	29.904,24 €	29.904,24 €	- €
B.9	Commissioni aggiudicatrici	0,00 €	0,00 €	- €
B.10	Spese per pubblicità (bandi, esiti gara ecc)	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
B.11	Spese per accertamenti			- €
B.11.1	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
B.11.2	Collaudo tecnico-amministrativo, statico e funzionale	40.000,00 €	40.000,00 €	- €
B.12	IVA ed altre imposte			- €
B.12.1	I.V.A. 10%	291.242,38 €	336.242,38 €	45.000,00
B.12.2	CNPAIA	16.433,02 €	16.433,02 €	- €
B.12.3	I.V.A. 22%	96.416,86 €	96.416,86 €	- €
B.12.4	Contributo Autorità di Vigilanza LL PP	600,00 €	600,00 €	-
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		809.576,21 €	854.576,21 €	45.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO A) + B)		3.800.000,00 €	4.295.000,01 €	495.000,01 €

Allegato sub 1

**Riepilogo importo dei lavori**

AZIENDA ULSS N.8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto



CASA DELLA COMUNITA' - LONGARE				
NUOVO EDIFICIO				
	DOCUMENTO	Categoria	PROGETTO ESECUTIVO REV B PREZZARIO 2023	PROGETTO ESECUTIVO REV B NETTO SCONTO 16% PREZZARIO 2023
Opere Edili e Civili	Computo Metrico Estimativo Opere Edili	OG 01	593.296,44 €	498.369,01 €
	Computo Metrico Estimativo Opere Strutturali	OG 01	350.221,46 €	294.186,03 €
Impianti idrico-sanitari	Computo Metrico Estimativo Impianti meccanici	OS 03	28.397,19 €	23.853,64 €
Impianti termici e di condizionamento	Computo Metrico Estimativo Impianti meccanici	OS 28	69.293,44 €	58.206,49 €
Impianti elettrici e speciali	Computo Metrico Estimativo Impianti elettrici	OS 30	57.276,35 €	48.112,13 €
TOTALE NUOVO EDIFICIO			1.098.484,88 €	922.727,30 €
EDIFICIO ESISTENTE BARCHESSA				
	DOCUMENTO	Categoria	PROGETTO ESECUTIVO REV B PREZZARIO 2023	PROGETTO ESECUTIVO REV B NETTO SCONTO 16% PREZZARIO 2023
Opere Edili e Civili	Computo Metrico Estimativo Opere Edili	OG 02	629.110,23 €	528.452,59 €
	Computo Metrico Estimativo Opere Strutturali	OG 02	915.755,79 €	769.234,86 €
Impianti idrico-sanitari	Computo Metrico Estimativo Impianti meccanici	OS 03	74.377,07 €	62.476,74 €
Impianti termici e di condizionamento	Computo Metrico Estimativo Impianti meccanici	OS 28	300.067,95 €	252.057,08 €
Impianti elettrici e speciali	Computo Metrico Estimativo Impianti elettrici	OS 30	285.193,19 €	239.562,28 €
TOTALE ESISTENTE BARCHESSA			2.204.504,23 €	1.851.783,55 €
TOTALE INTERVENTO			3.302.989,11 €	2.774.510,85 €
OPERE STRALCIATE				
		Categoria	PROGETTO ESECUTIVO REV B	PROGETTO ESECUTIVO REV B NETTO SCONTO 16%
Interventi di restauro		OG 02	68.846,03 €	57.830,67 €
Intonaci		OG 02	151.095,50 €	126.920,22 €
Vetrate doppio volume ingresso Barchessa e tende interne		OG 02	229.265,22 €	192.582,78 €
Opere esterne			NA	NA
TOTALE STRALCIO			449.206,75 €	377.333,67 €

*Riepilogo importo lavori - ELABORATO N. DE02 REV B*