



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DETERMINA**

### **DEL DIRIGENTE RESPONSABILE**

delegato dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera del 25.07.2018 n.1020

N. 558 DEL 18/12/2025

## **O G G E T T O**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE – REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ DI LONGARE” – CIG DERIVATO 99410627E0 CUP I11B21007650003 – COD. AZIENDALE PROG. T808 - COD. REGIONALE INTERVENTO M6C1\_1.1\_VI 22B – APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali:

Premesso che:

- in data 29.03.2023 Azienda Zero ha sottoscritto un Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) o l'affidamento congiunto di progettazione e lavori (appalto integrato) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione del Veneto e per l'I.R.C.S.S. IOV; è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui sopra;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1580 del 27.09.2023 sono stati aggiudicati, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, codice fiscale n. 02884150588, partita IVA n. 03609840370, quale mandataria, CNP ENERGIA S.p.A., sede legale in Roma, P. IVA 0961961000, e Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l., sede legale in Milano, in qualità di mandanti, la progettazione esecutiva e i lavori relativi all'intervento "Casa della Comunità di Longare" – CUP I11B21007650003 – cod. progetto T808 - CIG Derivato 99410627E0 per l'importo complessivo di lavori € 2.619.043,89 (comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 91.551,93 non soggetti a ribasso);
- in data 28.09.2023, con contratto applicativo di cui prot. n. 98043, contratto stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. d) del D.Lgs n. 50/2016, e addendum contrattuale, sono stati affidati i lavori dell'intervento "Casa della Comunità di Longare" al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, quale mandataria, CNP ENERGIA S.p.A. e Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l., per un importo pari ad € 2.619.043,89 oneri di sicurezza compresi al netto dell'IVA per lavori e € 58.500,00 per servizi di ingegneria.

Rilevato che:

- in data 24.05.2024, con verbale prot. 56663 del 28.05.2024, sono stati consegnati i lavori, per i quali il contratto prevedeva una durata di 630 (seicentotrenta) giorni naturali e consecutivi, il cui termine veniva fissato per il giorno 30.11.2025;
- in data 18.02.2025, si è tenuta una riunione telematica tra Stazione Appaltante, Direzione Lavori e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero dei Beni Culturali con ordine del giorno la definizione delle prescrizioni già espresse in data 11.12.2024, in occasione del sopralluogo avvenuto durante lo svolgimento dei lavori; in entrambe le occasioni, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero dei Beni Culturali, nella quale si evidenziavano lavorazioni aggiuntive da realizzarsi sulla barchessa, come richiamate nei verbali di sopralluogo e nel verbale di verifica agli atti del procedimento;
- le lavorazioni aggiuntive derivanti dalle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero dei Beni Culturali di cui sopra, portavano ad un incremento dei costi per la realizzazione della Barchessa, la Stazione Appaltante ha ritenuto pertanto indispensabile un confronto con la Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettive della Regione del Veneto, si è quindi valutata necessaria la riprogettazione del complessivo intervento (nuova costruzione, ristrutturazione della barchessa) al fine di rimodulare i costi in diminuzione per la nuova costruzione a copertura dei maggiori costi previsti per il restauro della ex Boaria;
- con nota prot. n. 26183 del 12.03.2025, la società Hydea spa di Firenze inviava il progetto esecutivo aggiornato al fine di traghettare le prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero dei Beni Culturali, con

l'adeguamento del Quadro Economico di euro 3.800.000,00, con parere favorevole dalla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia CRITE della Regione Veneto, nella seduta del 07.10.2024, come riscontrabile dalla nota prot. ULSS n. 110475 del 29.10.2024;

- con nota prot. UO13-01/04/2025 - 9972 -PI (34.43.01/61.1/2020) la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero dei Beni Culturali, trasmetteva autorizzazione al progetto esecutivo aggiornato ai sensi degli artt. 21, c. 4 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Considerato che:

- con nota prot. n. 65929 del 26.06.2025, veniva emesso l'atto di validazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione "Casa della Comunità di Longare" – CIG Derivato: 99410627E0 - CUP I11B21007650003 – cod. aziendale prog. T808 a cura del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Filippo Paccanaro, in relazione al positivo rapporto finale di verifica, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 e smi e Art. 21 DM 154 del 22 agosto 2017;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1186 del 03.07.2025 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato, verificato e validato, dei lavori di realizzazione "Casa della Comunità di Longare" – CIG Derivato: 99410627E0 - CUP I11B21007650003 – cod. aziendale prog. T808 avente quadro economico di euro 3.800.000,00, trasmesso con nota prot. n. 26183 in data 12.03.2025 dalla società Hydea s.p.a. e Cooperativa Civile STP;
- il richiamato quadro economico aggiornato ad euro 3.800.000,00 ha ottenuto parere favorevole della Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia e Edilizia CRITE della Regione Veneto nella seduta del 07.10.2024, come da nota prot. ULSS 110475 del 29.10.2024, in quanto opere necessarie alla messa in funzione ed attivazione della Casa della Comunità di Longare e da realizzarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'importo complessivo dell'intervento, pari ad euro 3.800.000,00, comprendente gli oneri della sicurezza, trova adeguata copertura economica al conto 0209000040 "Immobilizzazioni in corso – Fabbricati" /JTEC - "Casa della Comunità di Longare" – CIG Derivato: 99410627E0 - CUP I11B21007650003 – cod. prog. T808 e finanziato come segue:
  - per euro 1.300.000,00 dall'Unione Europea – Next Generation EU, in conformità al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
  - per euro 200.000,00 dal fondo F.S.R. (D.G.R. n. 368/2022);
  - per euro 147.994,66 dal fondo per avvio opere indifferibili D.L. n. 50/2022;
  - per euro 1.852.005,34 con assegnazione di nuove risorse economiche F.S.R. della seduta CRITE del 22.12.2022, nota n. 17407 del 16 febbraio 2023;
  - per euro 300.000,00 di nuove risorse economiche assegnate dalla seduta CRITE del 07.10.2024, nota prot. ULSS 110475 del 29.10.2024;

Ritenuto che:

- per la realizzazione dell'intervento denominato "Casa della Comunità di Longare", il progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1186 del 03.07.2025, giusto parere favorevole della Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia della Regione Veneto espresso nella seduta del 07.10.2024, comprende le opere necessarie al raggiungimento del target previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute;
- lo schema di atto aggiuntivo allegato sub 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si rende necessario per la realizzazione "a corpo", ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. d) del D.Lgs n. 50/2016, dell'intervento "Casa della Comunità di Longare" e per dare efficacia a quanto stipulato con il contratto applicativo sottoscritto in data 28.09.2023 prot. n. 98043;

In conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale del 25.07.2018 n.1020,

## DISPONE

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, sulla base dell'art. 10 del contratto applicativo di cui prot. n. 98043 del 28.09.2023 e dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica contrattuale in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, codice fiscale n. 02884150588, partita IVA n. 03609840370, quale mandataria, CNP ENERGIA S.p.A., sede legale in Roma, P.IVA 0961961000, e Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l., sede legale in Milano, in qualità di mandanti;
3. di dare atto che l'importo del contratto variato sarà pari ad euro 2.912.423,78, di cui euro 2.774.510,85 per lavori calcolati al netto del ribasso d'asta ed euro 137.912,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA come previsto nella voce "A) Importo per lavori" del quadro economico del progetto esecutivo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1186 del 03.07.2025;
4. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto allegato sub 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di prendere atto che la modifica contrattuale comporta termini aggiuntivi rispetto a quelli del contratto principale pari a 88 giorni naturali e consecutivi e che la scadenza di detti termini viene fissata per il 28.02.2026;
6. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo aziendale on-line.

\*\*\*\*\*

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

## ATTO AGGIUNTIVO N.1

**CONTRATTO APPLICATIVO DEL 29.09.2023**

**INTERVENTO: “Casa di comunità di Longare” cod. T808**

**CIG Derivato: 99410627E0- CUP: I11B21007650003**

TRA

**Azienda Ulss 8 Berica** (di seguito anche “Beneficiario”, “Stazione Appaltante”, “Ulss 8” o “Ulss 8 Berica” ), con sede legale in Vicenza e domiciliata ai fini del presente atto in Vicenza, viale Rodolfi n. 37, c.a.p. 36100, C.F. e P. IVA: 0244150242, PEC: [protocollo.centraleaulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centraleaulss8@pecveneto.it) in persona dell'Ing. **Filippo Paccanaro**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

E

Imprese costituito da CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale in Bologna (BO), Via della Cooperazione n. 3, c.a.p. 40129, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Bologna al n. 02884150588, codice fiscale n. 02884150588, partita IVA n. 03609840370, quale mandataria, dall'impresa Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l. con sede legale in Milano (MI), Piazza Quattro Novembre 7 Blend Tower c.a.p. 20124, i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 0925671009, codice fiscale n. 10925671009, partita IVA n. 10925671009, quale mandante, e dall'impresa CNP Energia spa, con sede legale in Roma (RM), Viale Ignazio Silone 199 c.a.p. 00143, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 01103180582, codice fiscale n. 01103180582, partita IVA n. 00961961000, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale denominata “6.2”; (in seguito, impresa e/o raggruppamento di imprese verrà indicato come l’“Appaltatore”, o, congiuntamente, gli “Appaltatori”)

## PREMESSO CHE

- In data 29.03.2023 Azienda Zero ha sottoscritto un Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) o all' affidamento congiunto di progettazione e lavori (appalto integrato) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 6 SALUTE e del Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione del Veneto e per l'I.R.C.S.S. IOV; è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- in data 04/08/2023 il Responsabile Unico Del Procedimento, per conto del Beneficiario, ha inviato un Ordine di Attivazione (OdA) all'Appaltatore, per i lavori/progettazione (appalto integrato) relativi alla “Casa di comunità di Longare”.

- in data 30.08.2023 l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte dal Beneficiario Ulss 8 Berica;
- in data 27.09.2023 con Deliberazione del Direttore Generale n. n. 1580 è stato aggiudicato a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale in Bologna, codice fiscale n. 02884150588, partita IVA n. 03609840370, quale mandataria, CNP ENERGIA S.p.A., sede legale in Roma, P. IVA 0961961000 e Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l., sede legale in Milano in qualità di mandanti, la progettazione esecutiva e i lavori relativi all'intervento "Casa della Comunità di Longare" – CIG Derivato: 99410627E0 - CUP I11B21007650003 – cod. progetto T808 - CIG Derivato 99410627E0 per un importo pari ad € 2.619.043,89 oneri sicurezza compresi al netto dell'IVA per lavori e € 58.500,00 per servizi di ingegneria;
- in data 29.09.2023 con nota prot. 98502 il Beneficiario e l'Appaltatore come sopra rappresentati hanno stipulato un contratto applicativo per disciplinare gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente;
- In data 24.05.2024 con verbale prot.56663 del 28.05.2024 sono stati consegnati i lavori, per i quali il contratto prevedeva una durata di 630 (seicentotrenta) giorni naturali e consecutivi, il cui termine veniva fissato per il giorno 30/11/2025;
- in data 18.02.2025 si è tenuta una riunione telematica tra Stazione Appaltante, Direzione Lavori e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero dei Beni Culturali con ordine del giorno, la definizione delle prescrizioni già espresse in data 11.12.2024 in occasione del sopralluogo avvenuto durante lo svolgimento dei lavori, in entrambe le occasioni, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero dei Beni Culturali, nella quale si evidenziavano lavorazioni aggiuntive da realizzarsi sulla barchessa come richiamate nei verbali di sopralluogo e nel verbale di verifica agli atti del procedimento;
- le lavorazioni aggiuntive derivanti dalle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero dei Beni Culturali di cui sopra, portavano ad un incremento dei costi per la realizzazione della Barchessa, la Stazione Appaltante ha ritenuto pertanto indispensabile il confronto con la Direzione Edilizia ospedaliera a finalità collettive della Regione del Veneto, si è quindi valutata necessaria la riprogettazione del complessivo intervento (nuova costruzione, ristrutturazione della barchessa) al fine di rimodulare i costi in diminuzione per la nuova costruzione a copertura dei maggiori costi previsti per il restauro della ex Boaria e portare a completamento per l'attivazione della Casa di Comunità di Longare;
- con nota prot. n. 26183 del 12.03.2025, la società Hydea spa di Firenze, inviava il progetto esecutivo aggiornato al fine di traghettare le prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Ministero dei Beni Culturali, con l'adeguamento del Quadro Economico di euro 3.800.000,00, con parere favorevole dalla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia CRITE della Regione Veneto, nella seduta del 07.10.2024 come riscontrabile dalla nota prot. ULSS n. 110475 del 29.10.2024;

**VISTO:**

- il rapporto finale di verifica del 28.04.2025 con prot. n. 42817, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 e smi e Art. 21 DM 154 del 22 agosto 2017, l'Azienda Ulss 8 Berica comunicava esito positivo con precisazioni del progetto medesimo, emesso dal soggetto incaricato preposto e agli atti presso la Stazione Appaltante;
- l'atto di validazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione "Casa della Comunità di Longare" – CIG Derivato: 99410627E0 - CUP I11B21007650003 – cod. aziendale prog. T808 a cura del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Filippo Paccanaro, è stato emesso in data 26.06.2025 con prot. n. 65929 e agli atti presso la Stazione Appaltante.
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1186 del 03.07.2025 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato, verificato e validato, dei lavori di realizzazione "Casa della Comunità di Longare" – CIG Derivato: 99410627E0 - CUP I11B21007650003 – cod. aziendale prog. T808 avente Quadro Economico di euro 3.800.000,00, trasmesso con nota prot. n. 26183 in data 12.03.2025 dall'impresa CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e redatto dalla compagine progettuale composta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) Hydea s.p.a. e Cooperativa Civile STP;
- il richiamato quadro economico aggiornato ad euro 3.800.000,00 ha ottenuto parere favorevole della Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia e Edilizia CRITE della Regione Veneto nella seduta del 07.10.2024 come da nota prot. ULSS 110475 del 29.10.2024, opere necessarie alla messa in funzione ed attivazioni della Casa della Comunità di Longare e da realizzarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'importo del contratto variato pari ad euro 2.912.423,78 di cui euro 2.774.510,85 per lavori calcolati al netto del ribasso d'asta ed euro 137.912,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA come previsto nella voce "A) Importo per lavori" del quadro economico del progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1186 del 03.07.2025;
- la necessità di un atto aggiuntivo per la realizzazione "a corpo", ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. dddd) del D.Lgs n° 50/2016, dell'intervento "Casa della Comunità di Longare" e per dare efficacia a quanto stipulato con il contratto applicativo sottoscritto in data 28.09.2023 prot. n. 98043;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI SIPULA IL PRESENTE ATTO AGGIUNTIVO, AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO  
SOTTOSCRITTO IN DATA 29.09.2023**

**1. OGGETTO**

- Il Beneficiario Ulss 8 Berica affida all'Appaltatore RTI CNS – INFRATECH – CNP ENERGIA, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori inerenti all'integrazione contrattuale per l'intervento denominato "Casa di comunità di Longare T808", da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta (se applicabile) rispetto alla stipula del presente atto. La prestazione dovrà essere svolta secondo le



prescrizioni contenute nel progetto esecutivo aggiornato e approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1186 del 03.07.2025.

## 2. CORRISPETTIVI

Il Corrispettivo complessivo del contratto (realizzazione opere) è pari a Euro 2.912.423,78 (due milioni novecentododicimilaquattrocentoventitré euro e settantottocentesimi), di cui Euro 2.774.510,85 (due milioni settecentosettantaquattromilacinquecentodieci euro e ottantacinquecentesimi) per lavori, ed Euro 137.912,93 (centotrentasettemilanovecentododici euro e novantatré centesimi) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, somma risultante dal computo metrico estimativo di progetto esecutivo aggiornato con applicato lo sconto offerto dall'Appaltatore in sede di offerta, al netto dell'IVA come per legge, così suddiviso.

PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - CASA DELLA COMUNITA' DI LONGARE				
ALLEGATO "A"				
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI				
Lavori di	Categoria	Classifica	IMPORTO DA CONTRATTO	IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (Barchessa)	OG 02	III Bis*	1.052.752,94	1.362.191,75
Edifici civili e industriali (Ampliamento)	da OG2 a OG1	II	698.428,68	523.141,48
Edifici civili e industriali (ampliamento - Strutture)	OG 01	II	389.229,95	308.809,17
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS 03 - OS 28	I*	422.260,64	416.307,49
Impianti termici e di condizionamento				
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30		56.371,68	301.973,88
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>2.619.043,89</b>	<b>2.912.423,78</b>

## 3. INTEGRAZIONE DELLE GARANZIE

In conseguenza dell'aumento dell'importo del contratto, visti gli importi già eseguiti non si richiede integrazione della polizza di garanzia, ma solo l'aggiornamento degli importi indicati nella polizza CAR stipulata per il contratto.

#### 4. MODIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

La durata del presente Contratto Applicativo, fatti salvi imprevisti, verifiche e validazioni dei progetti, è fissata in complessivi 720 (settecentoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di cui verbale di consegna lavori del 24/05/2024 aumentati di 88 giorni (ottantotto) rispetto al contratto applicativo del 28.09.2023. La data di ultimazione lavori è prevista per il 28.02.2026.

Per tutte le altre disposizioni contrattuali rimangono validi gli articoli del Contratto applicativo sottoscritto il 28.09.2023 di cui prot. n. 98043.

-----

Il presente atto, composto da n. 5 fasciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_ [il Beneficiario]  
Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

\_\_\_\_\_ Guido Tacchi Venturi  
[l'Appaltatore]  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate

**Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli: Si rimanda alla dichiarazione di accettazione delle clausole dell'Accordo Quadro regionale firmata dall'aggiudicatario in data 22/3/2023, controfirmata digitalmente per conferma, che costituisce allegato parte integrante del presente contratto.**

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_ [il Beneficiario]  
Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

\_\_\_\_\_ Guido Tacchi Venturi  
[l'Appaltatore]  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate