

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1223

del 9-7-2021

O G G E T T O

Lavori di completamento della 1° fase funzionale per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore: approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante Oneri Sicurezza Covid.

Proponente: UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1368

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce:

“Presso l'area ospedaliera di Montecchio Maggiore sono in corso di realizzazione i “lavori di completamento della 1^a Fase Funzionale della nuova struttura ospedaliera di Arzignano-Montecchio Maggiore”, CUP D27E13000090008 - CIG 6325376965, affidati all'Impresa C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi con sede in 41012 Carpi (MO), giusto contratto d'appalto stipulato in data 28.12.2017 rep. n. 431 e prot. n. 124123/2017, registrato all'Ufficio Territoriale di Vicenza-Entrate SerieT1, Numero 488 del 15.01.2018.

Ad inizio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità -precisamente il 30 gennaio- ha emesso la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il diffondersi del coronavirus COVID-19; di conseguenza con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale connesso al rischio sanitario dovuto all'insorgenza di patologie correlate al coronavirus COVID-19.

Successivamente sono state emanate una serie di disposizioni a livello statale e regionale che hanno imposto misure via via sempre più cautelative e stringenti volte ad evitare e/o quantomeno contenere la diffusione dell'epidemia da coronavirus COVID-19 in atto fino a giungere al D.P.C.M. 9 marzo 2020 che ha esteso all'intero territorio nazionale, a far data dal 10 marzo 2020, le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e al D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha stabilito ulteriori restrizioni che hanno inciso anche sulla possibilità di proseguire le attività nel cantiere dei lavori in argomento.

Di conseguenza il R.U.P., con proprio atto 14.03.2020 prot. n. 27827, ha disposto la sospensione dei lavori per ragioni di necessità e pubblico interesse, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., a decorrere dallo stesso giorno fino al 25 marzo 2020, fatto salvo nuove disposizioni normative.

A seguito del D.P.C.M. 22 marzo 2020 il R.U.P., con proprio atto 26.03.2020 prot.n. 31927, ha disposto la prosecuzione della sospensione dei lavori per un ulteriore periodo a far data dallo stesso 26 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020, fatto salvo nuove disposizioni normative, cui è seguito un ulteriore atto del R.U.P. in data 07.04.2020 prot. n. 35749 con cui è stata disposta la sospensione dei lavori a far data dal 04 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020, fatto salvo nuove disposizioni normative, in funzione dei contenuti del D.P.C.M. 01 aprile 2020.

Sempre il R.U.P., tenuto conto:

- del Protocollo condiviso Governo/Parti Sociali del 14.03.2020, recante “Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
- del Protocollo condiviso ANCI/Sindacati del 24.03.2020, recante “Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”
- del D.P.C.M. 10.04.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13.04.2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”

- del comunicato della Regione del Veneto n. 574 in data 17.04.2020, con oggetto “Fase 2: Progetto per la riapertura delle attività produttive”
- del “Piano di Sicurezza e Coordinamento anticontagio da COVID-19” elaborato in data 08.04.2020 dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione arch. Giuliano Elia Pasin, quale aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori in argomento,

con propria nota p.e.c. del 30.04.2020 prot. n. 42061 ha chiesto al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione di attivarsi per consentire la ripresa dei lavori in argomento a far data dal 04.05.2020.

Conseguentemente il Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Camporini, con verbale del 04.05.2020, ha disposto la ripresa dei lavori con decorrenza dal giorno stesso.

Il “Piano di Sicurezza e Coordinamento anticontagio da COVID-19” elaborato dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione arch. Giuliano Elia Pasin oltre ad individuare specifiche prescrizioni mirate alla sicurezza delle maestranze presenti e/o operanti in cantiere, comprende anche un computo dei relativi oneri calcolati su base mensile differenziati nei primi mesi seguenti la ripresa dei lavori (trimestre maggio/luglio 2020) di maggiore emergenza, rispetto a quelli successivi con misure “attenuate” (trimestre agosto/ottobre 2020 e ulteriori).

Sulla scorta del predetto “Piano di Sicurezza e Coordinamento anticontagio da COVID-19” il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (Luisa Fontanatelier Architecture & Engineering Srl Unipersonale – Capogruppo Mandatario, Manens-Tifs S.p.A. – Mandante, Ramboll Uk Ltd – Mandante, arch. Giuliano Elia Pasin – Mandante, Studio Umberto Pivetta – Mandante), incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, ha elaborato una perizia di variante e suppletiva (n. 4) ai lavori in argomento in data 09.11.2020 (in atti il 07.12.2020 con prot. n. 118791) a firma del Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Camporini e già sottoscritta per accettazione dall’Appaltatore Impresa C.M.B. Società Cooperativa, costituita da n. 4 elaborati tecnico-descrittivi e grafici di seguito elencati:

Elaborati Generali

DL F1 G00 A ED 4.001 0 1 - Relazione Generale/Quadro Economico/Computo Metrico di Perizia
DL F1 G00 A ED 4.002 0 0 - Elenco Elaborati di Perizia

Elaborati Descrittivi

DL F1 G00 P ED 001 0 7 – Piano di Sicurezza e Coordinamento Anticontagio da Covid-19
DL F1 G00 P EG 4.001 0 0 – Aggiornamento Planimetria di Cantiere

Poiché la durata del periodo di emergenza da virus COVID-19 viene aggiornata in continuo, il calcolo del costo complessivo derivante dagli oneri è stato effettuato sul periodo da novembre 2020 a tutto marzo 2021; oneri che saranno soggetti a revisione mensile, positiva o negativa, in rapporto all’evolversi e alla durata della situazione emergenziale.

Accertato che la spesa complessiva derivante dalla predetta perizia di variante e suppletiva in data 09.11.2020 è pari ad euro 603.700,44, come risulta dal relativo quadro economico di seguito riportato:

REGIONE DEL VENETO			
ULSS N.8 "Berica"			
Realizzazione della Nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano - Montecchio Maggiore			
Completamento della 1° fase funzionale			
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.4 - ONERI COVID			
Opere			
Capitolo 4.1: Oneri economici per l'adozione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria per crisi epidemiologica da CORONAVIRUS COVID-19			€ 530.535,04
Mese di Maggio 2020	€	56.385,44	
Mese di Giugno 2020	€	56.385,44	
Mese di Luglio 2020	€	56.385,44	
Mese di Agosto 2020	€	45.172,34	
Mese di Settembre 2020	€	45.172,34	
Mese di Ottobre 2020	€	45.172,34	
Mese di Novembre 2021	€	45.172,34	
Mese di Dicembre 2021	€	45.172,34	
Mese di Gennaio 2021	€	45.172,34	
Mese di Febbraio 2021	€	45.172,34	
Mese di Marzo 2021	€	45.172,34	
Oneri tecnici CSP e CSE. (comprensivo di CNPAIA 4% e IVA22%)			€ 20.111,90
IVA 10% su lavori			€ 53.053,50
Sommario			€ 603.700,44

e trova copertura al conto 02 09 0000 40 "Immobilizzazioni in corso – Fabbricati" (Codice Intervento "T027 – Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano - Montecchio Maggiore - 1° Fase Funzionale" etichetta IA00010070) nei rispettivi periodi di competenza di seguito indicati:

- Anno 2020, per euro 454.631,72
- Anno 2021, per euro 149.068,72

Considerato che la perizia in argomento è stata specificatamente elaborata per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori in oggetto con l'analisi, la valutazione, la definizione delle prescrizioni ed il calcolo dei relativi oneri, da porre in atto nell'ambito del cantiere al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19 così da consentire la ripresa e la prosecuzione delle lavorazioni in sicurezza.

Richiamata l'Ordinanza n. 30/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e il Contratto di Progetto stipulato il 30 luglio 2020 tra la Banca Europea per gli Investimenti in qualità di finanziatrice dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, il Ministero della salute e il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 che prevede, tra l'altro le modalità di rendicontazione e monitoraggio dei trasferimenti finanziari si prevede di individuare un apposito codice progetto "370 Coronavirus" che conterrà tutti i costi relativi alla perizia di cui al presente provvedimento.

Si propone di approvare la perizia di variante e suppletiva (n. 4) ai lavori in argomento in data 09.11.2020 (in atti il 07.12.2020 con prot. n. 118791) predisposta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (Luisa Fontanatelier Architecture & Engineering Srl Unipersonale – Capogruppo Mandatario, Manens-Tifs S.p.A. – Mandante, Ramboll Uk Ltd – Mandante, arch. Giuliano Elia Pasin – Mandante, Studio Umberto Pivetta – Mandante), incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Camporini e già sottoscritta per accettazione dall'Appaltatore Impresa C.M.B. Società Cooperativa, costituita da n. 4 elaborati tecnico-descrittivi e grafici."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la perizia di variante e suppletiva (n. 4) in data 09.11.2020 (in atti il 07.12.2020 con prot. n. 118791) ai “Lavori di completamento della 1^ fase funzionale per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore” elaborata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (Luisa Fontanatelier Architecture & Engineering Srl Unipersonale – Capogruppo Mandatario, Manens-Tifs S.p.A. – Mandante, Ramboll Uk Ltd – Mandante, arch. Giuliano Elia Pasin – Mandante, Studio Umberto Pivetta – Mandante), incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, e già sottoscritta per accettazione dall’Appaltatore Impresa C.M.B. Società Cooperativa, costituita da n. 4 elaborati tecnico-descrittivi e grafici di seguito elencati:

Elaborati Generali

DL F1 G00 A ED 4.001 0 1 - Relazione Generale/Quadro Economico/Computo Metrico di Perizia

DL F1 G00 A ED 4.002 0 0 - Elenco Elaborati di Perizia

Elaborati Descrittivi

DL F1 G00 P ED 001 0 7 – Piano di Sicurezza e Coordinamento Anticontagio da Covid-19

DL F1 G00 P EG 4.001 0 0 – Aggiornamento Planimetria di Cantiere

3. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla predetta perizia di variante e suppletiva in data 09.11.2020 è pari ad euro 603.700,44, come risulta dal relativo quadro economico di seguito riportato:

REGIONE DEL VENETO			
ULSS N.8 "Berica"			
<i>Realizzazione della Nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano - Montecchio Maggiore</i>			
<i>Completamento della 1^ fase funzionale</i>			
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.4 - ONERI COVID			
Opere			
Capitolo 4.1: Oneri economici per l'adozione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria per crisi epidemiologica da CORONAVIRUS COVID-19			€ 530.535,04
Mese di Maggio 2020	€	56.385,44	
Mese di Giugno 2020	€	56.385,44	
Mese di Luglio 2020	€	56.385,44	
Mese di Agosto 2020	€	45.172,34	
Mese di Settembre 2020	€	45.172,34	
Mese di Ottobre 2020	€	45.172,34	
Mese di Novembre 2021	€	45.172,34	
Mese di Dicembre 2021	€	45.172,34	
Mese di Gennaio 2021	€	45.172,34	
Mese di Febbraio 2021	€	45.172,34	
Mese di Marzo 2021	€	45.172,34	
Oneri tecnici CSP e CSE. (comprensivo di CNPAIA 4% e IVA22%)			€ 20.111,90
IVA 10% su lavori			€ 53.053,50
Sommano			€ 603.700,44

4. Di dare atto che la spesa di euro 603.700,44 trova copertura al conto 02 09 0000 40 “Immobilizzazioni in corso – Fabbriicati” (Codice Intervento “T027 – Nuova Struttura Ospedaliera

Arzignano - Montecchio Maggiore - 1° Fase Funzionale” etichetta IA00010070) nei rispettivi periodi di competenza di seguito indicati:

- Anno 2020, per euro 454.631,72
- Anno 2021, per euro 149.068,72

5. Di dare atto che la perizia in argomento è stata specificatamente elaborata per l’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori in oggetto con l’analisi, la valutazione, la definizione delle prescrizioni ed il calcolo dei relativi oneri, da porre in atto nell’ambito del cantiere al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19 così da consentire la ripresa e la prosecuzione delle lavorazioni in sicurezza.
6. di individuare un apposito codice progetto “370 Coronavirus” che conterrà tutti i costi relativi alla perizia di cui al punto 2. che precede, al fine di rendicontare i costi relativi all’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui all’art. 2 del D.L. 34/2020.
7. Di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 10-7-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-7-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
