Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DETERMINA

DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera del 25.07.2018 n.1020

N. 228 DEL 16/05/2025

O G G E T T O

COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA DI ARZIGNANO - MONTECCHIO MAGGIORE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO CIG 8832624FE4 – CUP D27E13000090008 – COD. PROG.T071 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 228/25

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 16.01.2025 è stato approvato in linea tecnica il "Progetto Esecutivo dei Sub-lotti Polo Logistico, Corpi Ospedalieri e Sistemazioni Esterne" per il Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano - Montecchio Maggiore tramite finanza di progetto – CUP D27E13000090008 CIG 8832624FE4 – trasmesso dalla Società di Progetto ARMON S.p.A. in data 04.12.2024, prot. ULSS n. 123673, composto da n. 521 elaborati.

In considerazione della riduzione dei posti letto previsti dalla programmazione regionale approvata con DGR 614/2019, è stata concordato tra le parti di ridefinire il contorno della Concessione con la rimodulazione di alcuni interventi quali:

- Ala Nord – Avancorpo – Corpi di collegamento rilevato dai computi di progetto definitivo comprensivo di costo di progettazione e relativi lavori;
- Elipiazzola rilevato dai computi del progetto definitivo comprensivo di costo di progettazione e relativi lavori.

Gli interventi soprarichiamati non più ricompresi nel perimetro della Concessione troveranno una nuova progettualità e collocazione.

La ridefinizione del perimetro di concessione ha permesso di realizzare interventi di completamento, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e previste altresì dall'art. 19 del Contratto di Concessione (rep. n. 450/2022), che non alterano la natura generale del contratto di concessione e che non modificano l'importo complessivo dell'investimento relativo ai seguenti interventi:

a) completamento delle aree al grezzo non realizzate nella Prima Fase funzionale (VDM 01/02/03/04/05/06/07/08/09 VDM10/11/12/13/15 – VPE 01/02- VHALL inserite nella Relazione Generale del Progetto- redatta dal R.U.P. e trasmessa all'U.O. Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva della Regione Veneto con nota prot. n. 33118 del 28/03/2025). Il completamento delle aree al grezzo è stato altresì previsto nel progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 16.01.2025, i cui computi metrici estimativi sono stati trasmessi con nota prot. n. 128893 del 17.12.2024, con nota prot. n. 33152 del 25.03.2025 e nota prot. n. 38134 del 11.04.2025 dalla Società di Progetto Armon S.p.A. Concessionario;
b) realizzazione dell'impianto di demineralizzazione ad osmosi inversa a servizio dell'Emodialisi, lavorazioni di finitura dell'Emiciclo Nord e della Piastra Centrale, installazione delle porte di ingresso e dei complementi di arredo per 58 camere di degenza di cui 45 camere di degenza doppie e 13 camere di degenza singole (interventi previsti nel progetto esecutivo approvato con Delibera del Direttore Generale n.1700/2017);
c) esecuzione delle opere propedeutiche di aggiornamento della variante relativa all'area di ingresso nella Piastra Centrale (VHALL) prevista in progetto esecutivo (approvato con Delibera del Direttore Generale 30/2025).

Le lavorazioni riepilogate nei punti precedenti a), b) e c) sono definite dai computi metrici estimativi trasmessi dalla Società di Progetto Armon S.p.a. con nota prot. n. 128893 del 17.12.2024, con nota prot. n. 33152 del 25.03.2025, con nota prot. 34691 del 02.04.2025, nota prot. n. 38134 del 11.04.2025, agli atti del procedimento e riassunte nell'allegato sub 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con nota n. 10813 del 31.01.2025 e nota n. 33118 del 28.03.2025, l'Azienda Ulss 8 Berica trasmetteva, alla Commissione Regionale per l'Investimento, Tecnologia e Edilizia (C.R.I.T.E.), ai fini autorizzativi, le opere sopra descritte, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e previste altresì dall'art. 19

del Contratto di Concessione (rep. n. 450/2022), che non alterano la natura generale del contratto di concessione e che non modificano l'importo complessivo dell'investimento.
L'importo delle opere sopra descritte comprensive della quota di progettazione e di costruzione pari ad euro 10.095.139,35 rientra nell'importo complessivo dell'investimento pari ad euro 79.641.099,00 (Iva inclusa) relativo l'intervento "T071 Completamento Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano – Montecchio Maggiore", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1257 del 27.07.2023, previsto nel Piano Investimenti 2025 – 2027 (Deliberazione del Direttore Generale n. 2252 del 31.12.2024 e s.m.i,) e imputato al conto 0209000040 "Immobilizzazioni in corso - Fabbricati" /JTEC;

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

DISPONE

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e previste altresì dall'art. 19 del Contratto di Concessione (rep. n. 450/2022), che non alterano la natura generale del contratto di concessione e che non modificano l'importo complessivo dell'investimento, le opere di completamento descritte nei punti a), b) e c) di cui alla seduta del 02.04.2025 dalla Commissione Regionale per l'Investimento, Tecnologia e Edilizia (C.R.I.T.E.) e riassunte nell'allegato sub 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare il "Quadro Economico Comparativo" allegato sub 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di approvare il cronoprogramma valorizzato della fase di progettazione e costruzione allegato sub 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di dare atto che l'importo delle opere in premessa comprensive della quota di progettazione e di costruzione pari ad euro 10.095.139,35 rientra nell'importo complessivo dell'investimento pari ad euro 79.641.099,00 (Iva inclusa) relativo l'intervento "T071 Completamento Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano – Montecchio Maggiore", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1257 del 27.07.2023, previsto nel Piano Investimenti 2025 – 2027 (Deliberazione del Direttore Generale n. 2252 del 31.12.2024 e s.m.i,) e imputato al conto 0209000040 "Immobilizzazioni in corso - Fabbricati" /JTEC;

6. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo aziendale on-line.

*****

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

ALLEGATO 01 - RIEPILOGO COMPUTI METRICI ESTIMATIVI OPERE IN VARIANTE

INTERVENTI	Imp. Interventi (OS esclusi)	Imp. Interventi (OS inclusi)	B1.1
ELIPIAZZOLA	-347.719,72	-367.576,25	-367.576,25
VDM01	250.984,32	256.733,12	256.733,12
VDM02	80.575,47	82.421,05	82.421,05
VDM03	-568,00	-581,01	-581,01
VDM04	-158.022,21	-161.641,71	-161.641,71
VDM05	4.373,00	4.473,16	4.473,16
VDM06	1.445.203,51	1.478.305,90	1.478.305,90
VDM07	8.043,92	8.228,17	8.228,17
VDM08	190.839,77	195.210,95	195.210,95
VDM09	1.554,83	1.590,44	1.590,44
VDM10	2.215.713,03	2.266.463,94	2.266.463,94
VDM11	1.467,84	1.501,46	1.501,46
VDM12	48.850,97	49.969,90	49.969,90
VDM13	1.435.943,58	1.468.833,87	1.468.833,87
VDM15	18.432,97	18.855,17	18.855,17
Vhall	600.819,90	614.581,68	614.581,68
VPE01	46.590,22	47.657,37	47.657,37
VPE02	969.376,97	991.580,55	991.580,55
Stralcio AN e AV - rif. PD REV 1	-7.489.490,69	-7.661.037,47	-7.661.037,47
Stralcio corpi di collegamento - rif. PD REV 1	-690.964,85	-706.791,38	-706.791,38
Impianto demineralizzazione ad osmosi inversa a servizio della Dialisi da Fase 1	138.600,00	141.774,63	141.774,63
FINITURE Emiclico Nord e Piastra Centrale Fase 1	1.138.817,62	1.164.902,24	1.164.902,24
Variante di 58 camere di degenza + porte degenze scorrevoli sostituite con porte a due ante (da Fase 1)	91.680,28	93.780,22	93.780,22
Compensazioni progettazione e arrotondamenti	-1.102,73	10.764,00	10.764,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI IVA COMPRESA (A)		**0,00**	**0,00**

INVESTIMENTO COMPLESSIVO	
IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO CON ARRE/ATTREZZ DDG 1257/23 (C)	**79.641.099,00**
DETRAZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PREVISTE IN CONCESSIONE DDG 1257/23 solo per calcolo del parametrico	-5.569.692,00
QUADRO ECONOMICO INVESTIMENTO IN CONCESSIONE - QUOTA PROGETTAZIONE E LAVORI	**74.071.407,00**

COPERTURA ECONOMICA	FASE 1	FASE 2	Complessivo
ART. 20 (FASE1)	0,00	0	0,00
Art. 20 (FASE 1)	0,00	0	0,00
FSR (FASE 1)	0,00	1.484.010,23	1.484.010,23
Fondi di bilancio (FASE1)	0,00	0	0,00
Fondo MIMS - revisione Prezzi	0,00	0	0,00
Art 20 (FASE 2)	0	22.923.401,85	22.923.401,85
Fondi di Bilancio (FASE 2)	0	2.626.945,53	2.626.945,53
FSR (FASE 2)	0	8.021.854,61	8.021.854,61
Privato (FASE 2) - QUOTA PROGETTAZIONE E LAVORI	0	38.513.067,74	38.513.067,74
QUOTA Richiesta finanziamento CRITE 2025	0	502.127,04	502.127,04
TOTALE FINANZIAMENTI	**0,00**	**74.071.407,00**	**74.071.407,00**

TIPOLOGIA OPERE/ ATTIVITA'	PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO				PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTI B1.1				CRONOPROGRAMMA VALORIZZATO - VARIANTI B1.1			
	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA	IMPORTO IVA	IMPORTO IVA INCLUSA	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA	IMPORTO IVA	IMPORTO IVA INCLUSA	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA	IMPORTO IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
OPERE COMPLESSIVE	**€ 63.904.687,00**	**10%**	**€ 6.390.468,70**	**€ 70.295.155,70**	**€ 63.893.923,00**	**10%**	**€ 6.389.392,30**	**€ 70.283.315,30**	**€ 63.904.687,00**	**10%**	**€ 6.390.468,70**	**€ 70.295.155,70**
OPERE IN PD AGG	**€ 55.170.627,13**	**10%**	**€ 5.517.062,71**	**€ 60.687.689,84**	**€ 55.170.627,13**	**10%**	**€ 5.517.062,71**	**€ 60.687.689,84**	**€ 52.637.114,90**	**10%**	**€ 5.263.711,49**	**€ 57.900.826,39**
ALTRE AREE AL GREZZO DA COMPLETARE	€ 2.014.733,44	10%	€ 201.473,34	€ 2.216.206,78	€ 2.014.733,44	10%	€ 201.473,34	€ 2.216.206,78	€ 1.233.790,51	10%	€ 123.379,05	€ 1.357.169,56
COMPLETAMENTI IMPIANTISTICI DELLE OPERE DI FASE 1	€ 4.518.206,50	10%	€ 451.820,65	€ 4.970.027,15	€ 4.518.206,50	10%	€ 451.820,65	€ 4.970.027,15	€ 4.076.793,53	10%	€ 407.679,35	€ 4.484.472,88
COMPLETAMENTO AREA AL GREZZO BLOCCO OPERATORIO	€ 3.223.212,99	10%	€ 322.321,30	€ 3.545.534,29	€ 3.223.212,99	10%	€ 322.321,30	€ 3.545.534,29	€ 3.177.035,21	10%	€ 317.703,52	€ 3.494.738,73
COMPLETAMENTO AREA AL GREZZO RADIOLOGIA	€ 1.614.121,76	10%	€ 161.412,18	€ 1.775.533,94	€ 1.614.121,76	10%	€ 161.412,18	€ 1.775.533,94	€ 1.571.230,94	10%	€ 157.123,09	€ 1.728.354,03
EMICICLO NORD	€ 634.435,75	10%	€ 63.443,58	€ 697.879,33	€ 634.435,75	10%	€ 63.443,58	€ 697.879,33	€ 648.967,52	10%	€ 64.896,75	€ 713.864,27
EMICICLO SUD	€ 21.715.468,04	10%	€ 2.171.546,80	€ 23.887.014,84	€ 21.715.468,04	10%	€ 2.171.546,80	€ 23.887.014,84	€ 20.491.322,46	10%	€ 2.049.132,25	€ 22.540.454,71
PIASTRA CENTRALE	€ 92.424,06	10%	€ 9.242,41	€ 101.666,47	€ 92.424,06	10%	€ 9.242,41	€ 101.666,47	€ 80.988,53	10%	€ 8.098,85	€ 89.087,38
POLO LOGISTICO E MORGUE	€ 4.504.051,45	10%	€ 450.405,15	€ 4.954.456,60	€ 4.504.051,45	10%	€ 450.405,15	€ 4.954.456,60	€ 4.382.964,72	10%	€ 438.296,47	€ 4.821.261,19
POLO TECNOLOGICO	€ 12.447.011,76	10%	€ 1.244.701,18	€ 13.691.712,94	€ 12.447.011,76	10%	€ 1.244.701,18	€ 13.691.712,94	€ 12.435.417,05	10%	€ 1.243.541,71	€ 13.678.958,76
SISTEMAZIONI ESTERNE (viabilità-parcheggi, elisuperficie e verde)	€ 4.406.961,38	10%	€ 440.696,14	€ 4.847.657,52	€ 4.406.961,38	10%	€ 440.696,14	€ 4.847.657,52	€ 4.538.604,43	10%	€ 453.860,44	€ 4.992.464,87
STRALCI DA PD AGG	**€ 8.734.059,87**	**10%**	**€ 873.405,99**	**€ 9.607.465,86**	**-€ 1.345,23**	**10%**	**-€ 134,52**	**-€ 1.479,76**	**€ 0,00**	**10%**	**0 €**	**0 €**
ALA NORD E AVANCORPO	€ 7.659.880,00	10%	€ 765.988,00	€ 8.425.868,00	-€ 1.157,47	10%	-€ 115,75	-€ 1.273,22	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00
ELIPIAZZOLA	€ 367.576,25	10%	€ 36.757,63	€ 404.333,88	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00
CORPI DI COLLEGAMENTO	€ 706.603,62	10%	€ 70.660,36	€ 777.263,98	-€ 187,76	10%	-€ 18,78	-€ 206,54	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00
VARIANTI B1.1	**€ 0,00**	**10%**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 8.724.641,10**	**10%**	**€ 872.464,11**	**€ 9.597.105,21**	**€ 11.267.572,10**	**10%**	**1.126.757 €**	**12.394.329 €**
VPE02	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 991.580,55	10%	€ 99.158,05	€ 1.090.738,60	€ 1.007.787,92	10%	€ 100.778,79	€ 1.108.566,71
VDM04	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	-€ 161.641,71	10%	-€ 16.164,17	-€ 177.805,88	€ 593.082,72	10%	€ 59.308,27	€ 652.390,99
Vhall PROPEDEUTICA	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 323.012,66	10%	€ 32.301,27	€ 355.313,93	€ 330.265,98	10%	€ 33.026,60	€ 363.292,58
Vhall	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 291.569,02	10%	€ 29.156,90	€ 320.725,92	€ 291.569,02	10%	€ 29.156,90	€ 320.725,92
VDM02	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.421,05	10%	€ 8.242,11	€ 90.663,16	€ 112.067,96	10%	€ 11.206,80	€ 123.274,76
VDM06	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.478.305,90	10%	€ 147.830,59	€ 1.626.136,49	€ 1.532.873,93	10%	€ 153.287,39	€ 1.686.161,32
VDM10	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.266.463,94	10%	€ 226.646,39	€ 2.493.110,33	€ 2.479.268,55	10%	€ 247.926,86	€ 2.727.195,41
VDM13	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.468.833,87	10%	€ 146.883,39	€ 1.615.717,26	€ 1.627.216,41	10%	€ 162.721,64	€ 1.789.938,05
VDM08	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 195.210,95	10%	€ 19.521,10	€ 214.732,05	€ 238.136,45	10%	€ 23.813,65	€ 261.950,10
VDM01	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 256.733,12	10%	€ 25.673,31	€ 282.406,43	€ 300.162,98	10%	€ 30.016,30	€ 330.179,28
VDM12	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.969,90	10%	€ 4.996,99	€ 54.966,89	€ 49.969,90	10%	€ 4.996,99	€ 54.966,89
VPE01	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.657,37	10%	€ 4.765,74	€ 52.423,11	€ 47.657,37	10%	€ 4.765,74	€ 52.423,11
VDM03	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	-€ 581,01	10%	-€ 58,10	-€ 639,11	€ 4.374,25	10%	€ 437,43	€ 4.811,68
VDM05	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.473,16	10%	€ 447,32	€ 4.920,48	€ 94.708,95	10%	€ 9.470,90	€ 104.179,85
VDM07	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.228,17	10%	€ 822,82	€ 9.050,98	€ 398.646,68	10%	€ 39.864,67	€ 438.511,35
VDM09	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.590,44	10%	€ 159,04	€ 1.749,49	€ 126.118,40	10%	€ 12.611,84	€ 138.730,24
VDM11	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.501,46	10%	€ 150,15	€ 1.651,61	€ 263.331,83	10%	€ 26.333,18	€ 289.665,01
VDM15	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.855,17	10%	€ 1.885,52	€ 20.740,69	€ 369.875,71	10%	€ 36.987,57	€ 406.863,28
IMPIANTO DI DEMINERALIZZAZIONE FASE 1	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.774,63	10%	€ 14.177,46	€ 155.952,10	€ 141.774,63	10%	€ 14.177,46	€ 155.952,09
FINITURE EN, PC FASE 1	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.164.902,24	10%	€ 116.490,22	€ 1.281.392,46	€ 1.164.902,24	10%	€ 116.490,22	€ 1.281.392,46
VARIANTE 58 CAMERE DI DEGENZA FASE 1	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.780,22	10%	€ 9.378,02	€ 103.158,24	€ 93.780,22	10%	€ 9.378,02	€ 103.158,24
TOTALE SPESE TECNICHE	**3.435.701 €**		**340.550 €**	**3.776.251 €**	**3.432.955 €**		**343.296 €**	**3.776.251 €**	**3.432.955 €**		**343.296 €**	**3.776.251 €**
PROGETTAZIONE INDETRAZIONE	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**	10%	**€ 0,00**	**€ 0,00**	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTAZIONE AGGIUNTIVA IN VARIANTE	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTAZIONE,CSP	€ 2.160.000,00	10%	€ 216.000,00	€ 2.376.000,00	€ 2.354.015,36	10%	€ 235.401,54	€ 2.589.416,90	€ 2.354.015,36	10%	€ 235.401,54	€ 2.589.416,90
CSE	€ 166.559,00	10%	€ 16.655,90	€ 183.214,90	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	10%	€ 0,00	€ 0,00
SPESE PER LA PREDISPOSIOZIONE OFFERTA	€ 1.078.940,00	10%	€ 107.894,00	€ 1.186.834,00	€ 1.078.940,00	10%	€ 107.894,00	€ 1.186.834,00	€ 1.078.940,00	10%	€ 107.894,00	€ 1.186.834,00
IMPREVISTI ED ECONOMIE IVA INCLUSA	€ 30.202,00	0%	€ 0,00	€ 30.202,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVESTIMENTO IVA ESCLUSA	**67.340.388 €**		**6.731.019 €**	**74.071.407 €**	**67.326.878 €**		**6.732.688 €**	**74.059.566 €**	**67.337.642 €**		**6.733.764 €**	**74.071.407 €**

QUADRO DI CONFRONTO PROGETTO ESECUTIVO CONSEGNATO CON VARIAZIONI

SUBLOTTO	Varianti	IMPORTO PD REV.1+OS	IMPORTO PD REV.1+OS con esplicitazione importo varianti risultanti da CME consegnati	IMPORTO PE+OS (con evidenza degli importi relativi alle lavorazioni interessate da varianti)	Arrotondamenti
ALTRE AREE AL GREZZO DA COMPLETARE		2.014.733,44	2.014.733,44	1.233.790,51	
	VDM04		-161.641,71	593.082,72	
	Vhall		283.190,95	291.569,02	
	VPE02		991.580,55	1.007.787,92	
	TOTALE	**2.014.733,44**	**3.127.863,23**	**3.126.230,17**	-1.633,06
COMPLETAMENTI IMPIANTISTICI DELLE OPERE DI FASE 1		4.518.206,50	4.518.206,50	4.076.793,53	
	VDM06		-19.134,68	35.433,36	
	VDM10		-107.764,40	105.040,21	
	VDM13		-57.115,71	101.266,82	
	VDM02		-3.398,29	12.696,11	
	TOTALE	**4.518.206,50**	**4.330.793,42**	**4.331.230,03**	436,62
COMPLETAMENTO AREA AL GREZZO BLOCCO OPERATORIO		3.223.212,99	3.223.212,99	3.177.035,21	
	VDM08		195.210,95	238.136,45	
	TOTALE	**3.223.212,99**	**3.418.423,94**	**3.415.171,66**	-3.252,28
COMPLETAMENTO AREA AL GREZZO RADIOLOGIA		1.614.121,77	1.614.121,77	1.571.230,94	
	VDM01		256.733,12	300.162,98	
	TOTALE	**1.614.121,77**	**1.870.854,89**	**1.871.393,92**	539,03
EMICICLO NORD		634.435,76	634.435,76	648.967,52	
	VDM12		49.969,90	49.969,90	
	VPE01		47.657,37	47.657,37	
	TOTALE	**634.435,76**	**732.063,02**	**746.594,79**	14.531,76
EMICICLO SUD		21.715.523,10	21.715.523,10	20.491.322,46	
	VDM03		-581,01	4.374,25	
	VDM05		4.473,16	94.708,95	
	VDM07		8.228,17	398.646,68	
	VDM09		1.590,44	126.118,40	
	VDM11		1.501,46	263.331,83	
	VDM15		18.855,17	369.875,71	
	Vhall propedeutica		330.265,98	330.265,98	
	TOTALE	**21.715.523,10**	**22.079.856,47**	**22.078.644,26**	-1.212,21
PIASTRA CENTRALE		92.424,05	92.424,05	80.988,53	
	VDM06		1.497.440,57	1.497.440,57	
	VDM10		2.374.228,34	2.374.228,34	
	VDM13		1.525.949,59	1.525.949,59	
	VDM02		85.819,35	99.371,85	
	TOTALE	**92.424,05**	**5.575.861,89**	**5.577.978,88**	2.116,99
SISTEMAZIONI ESTERNE		4.774.517,88	4.774.517,88	4.538.604,43	
	STRALCIO ELIPIAZZOLA		-234.321,42	0	
	TOTALE	**4.774.517,88**	**4.540.196,46**	**4.538.604,43**	-1.592,03
POLO LOGISTICO		4.504.031,42	4.504.031,42	4.382.964,72	
	STRALCIO ELIPIAZZOLA		-121.362,82	0	
	TOTALE	**4.504.031,42**	**4.382.668,60**	**4.382.964,72**	296,12
CORPO DI COLLEGAMENTO		706.603,62	706.603,62	0,00	
			-706.791,38	0,00	
	TOTALE	**706.603,62**	**-187,76**	**0,00**	187,76
ALA NORD E AVANCORPO		7.659.879,97	7.659.879,97	0,00	
			-7.661.037,47	0,00	
	TOTALE	**7.659.879,97**	**-1.157,50**	**0,00**	1.157,50
VOCI ARROTONDAMENTO	Vhall+Vhall propedeutica		**1.124,75**	**0,00**	
IMPIANTO DI DEMINERALIZZAZIONE FASE 1			**141.774,63**	**141.774,63**	
FINITURE EN, PC FASE 1			**1.164.902,24**	**1.164.902,24**	
VARIANTE 58 CAMERE DI DEGENZA FASE 1			**93.780,22**	**93.780,22**	
POLO TECNOLOGICO		12.446.996,48	12.446.996,48	12.435.417,05	-11.579,43
	TOTALE LAVORI (compresi OS)	**63.904.686,98**	**63.904.690,23**	**63.904.686,99**	**-3,24**

Allegato 03

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Concessione avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione del completamento della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore

C.I.G. 8832624FE4 **C.U.I.** L02441500242202100071 **C.U.P**. D27E13000090008

PROGETTO ESECUTIVO

Project manager e Resp. Integrazione delle Discipline: Ing. Antonino Lauria
Progetto architettonico: Ing. Antonino Lauria
Progetto funzionale: Ing. Antonino Lauria
Progetto sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità ed edifici accessori : Ing. Antonino Lauria
Progetto strutture: Ing. Antonino Lauria
Progetto impianti elettrici, meccanici e speciali: Ing. Marco Tura
Progetto prevenzione incendi : Ing. Marco Tura
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. Ugo Di Camillo
Archeologo: Andrea Baroncioni
Geologo: Valeriano Franchi
Collaboratori

Arch. Federica Casetti	Ing. Francesco Belosi
Ing. Milizia Valentina	Ing. Francesco Fenocchio
Ing. Annalisa Trasatti	Ing. Federico Filograna
Arch. Giuseppe Moffa	Ing. Francesco Guida
Ing. Claudia Castelli	Arch. Oriana Ferro

IL COMMITTENTE:
ULSS 8 BERICA - Regione Veneto
RUP: Ing. Filippo Paccanaro

IL CONCESSIONARIO:
ARMON SPA
cmb COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI
Arcoservizi
GELMINI IMPIANTI TECNOLOGICI
SIRAM VEOLIA
coopservice

Firme digitali ai sensi del D.Lgs. 82 / 2005 a norme collegate RTP Progettisti indicati

Raggruppamento di Progettisti

MANDATARIA:
Highlevel Team Engineering and MAnagement
T.H.E.MA.
ARCHITECTURE & ENGINEERING Company
Via Melozzo da Forlì 21
40133 Bologna ITALY
www.thema96.it

mandanti:
AIRIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
Via Del Porto 1
40122 Bologna ITALY
www.airis.it

ANDREA BARONCIONI SRLS
ARCHEOLOGIA PER L'IMPRESA E LA GESTIONE AMBIENTALE
Via Venezia 46
40068, San Lazzaro di Savena
ITALY

Certificate UNI EN ISO 9001:2015 n. CR-976Q/001
Certificate UNI EN ISO 14001:2015 n. 1613-9/2020
Certificate UNI EN ISO 45001:2018 n. CR-1346S/001
Certificate NEBOSH INTERNATIONAL n. 00355994/905388/932737

ISO 9001:2015
ISO 14001
ISO 45001:2018
nebosh

C - Offerta Economica

disciplina: Elaborati economico – finanziari e gestionali

nome documento: Cronoprogramma dei lavori valorizzato — revisione: 00

codice documento: PE.EFG.L0.00.SP.DE.006 — data: 25/03/2025

motivo revisione: -

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Duration in Days	Costo
0	***Progettazione esecutiva, costruzione e gestione del completamento della Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore***	**mar 14/11/23**	**lun 12/07/27**	**954**	**€ 66.064.687,00**
1	**PROGETTAZIONE ESECUTIVA**	**mar 14/11/23**	**lun 28/04/25**	**379**	**€ 2.160.000,00**
2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA CORPI OSPEDALIERI , POLO LOGISTICO, SISTEMAZIONI ESTERNE	mar 14/11/23	gio 28/03/24	97	€ 1.448.019,31
3	PROGETTAZIONE VARIANTI OPERE CONTRATTUALI	mar 14/11/23	ven 13/12/24	284	€ 291.663,59
4	PROGETTAZIONE POLO TECNOLOGICO	mar 01/10/24	ven 31/01/25	88	€ 420.317,10
5	Approvazione Progetto Esecutivo Polo Logistico,Corpi Ospedalieri, Sistemazioni Esterne	lun 31/03/25	lun 31/03/25	0	€ 0,00
6	Approvazione Progetto Esecutivo Polo Tecnologico	lun 28/04/25	lun 28/04/25	0	€ 0,00
7	**LAVORI FASE 2A**	**mar 14/11/23**	**lun 12/07/27**	**954**	**€ 63.904.687,00**
8	Verbale di Consegna Lavori Opere Anticipate	mar 14/11/23	mar 14/11/23	0	€ 0,00
9	Verbale di Consegna Parziale Polo Logistico	gio 23/01/25	gio 23/01/25	0	€ 0,00
10	Verbale di Consegna Parziale lavori n° 1	lun 31/03/25	lun 31/03/25	0	€ 0,00
11	**OPERE**	**mar 12/03/24**	**lun 12/07/27**	**869**	**€ 52.637.114,90**
12	**ALTRE AREE AL GREZZO DA COMPLETARE**	**lun 08/09/25**	**ven 27/02/26**	**124**	**€ 1.233.790,51**
13	Opere edili e strutturali	lun 08/09/25	lun 09/02/26	110	€ 540.863,82
14	Impianti idrico sanitari	lun 15/09/25	ven 27/02/26	119	€ 9.025,21
15	Impianti meccanici	lun 15/09/25	ven 27/02/26	119	€ 508.526,61
16	Impianti elettrici	lun 15/09/25	ven 27/02/26	119	€ 158.948,75
17	Impianti reti telecomunicazioni	lun 15/09/25	ven 27/02/26	119	€ 16.426,12
18	**COMPLETAMENTI IMPIANTISTICI DELLE OPERE DI FASE 1**	**lun 04/08/25**	**lun 28/06/27**	**495**	**€ 4.076.793,53**
19	Impianti meccanici	lun 04/08/25	mer 24/03/27	427	€ 615.400,73
20	Impianti elettrici	lun 25/08/25	lun 28/06/27	480	€ 2.441.503,21
21	Impianti reti telecomunicazioni	lun 15/09/25	lun 28/06/27	465	€ 1.019.889,59



ID	Nome attività	Inizio	Fine	Duration in Days	Costo
22	**COMPLETAMENTO AREA AL GREZZO BLOCCO OPERATORIO**	**mar 22/04/25**	**ven 31/07/26**	**333**	**€ 3.177.035,21**
23	Opere edili e strutturali	mar 22/04/25	mar 31/03/26	245	€ 719.004,56
24	Impianti idrico sanitari	mar 29/04/25	mar 31/03/26	240	€ 103.441,33
25	Impianti meccanici	lun 20/10/25	ven 31/07/26	204	€ 1.476.705,39
26	Impianti elettrici	lun 10/11/25	ven 31/07/26	189	€ 813.362,39
27	Impianti reti telecomunicazioni	lun 10/11/25	ven 31/07/26	189	€ 64.521,54
28	**COMPLETAMENTO AREA AL GREZZO RADIOLOGIA**	**lun 26/05/25**	**lun 15/06/26**	**275**	**€ 1.571.230,94**
29	Opere edili e strutturali	lun 26/05/25	lun 22/12/25	150	€ 695.649,08
30	Impianti idrico sanitari	lun 08/09/25	mar 16/12/25	71	€ 19.627,30
31	Impianti meccanici	lun 08/09/25	lun 15/06/26	200	€ 209.875,66
32	Impianti elettrici	lun 08/09/25	lun 15/06/26	200	€ 635.501,32
33	Impianti reti telecomunicazioni	lun 08/09/25	lun 15/06/26	200	€ 10.577,58
34	**EMICICLO NORD**	**lun 30/06/25**	**ven 28/11/25**	**109**	**€ 648.967,52**
35	Opere edili e strutturali	lun 30/06/25	lun 10/11/25	95	€ 178.313,70
36	Impianti elettrici	lun 14/07/25	ven 28/11/25	99	€ 131.336,77
37	Impianti idrico sanitari	lun 07/07/25	ven 28/11/25	104	€ 49.251,14
38	Impianti meccanici	lun 07/07/25	ven 28/11/25	104	€ 282.213,22
39	Impianti reti telecomunicazioni	lun 14/07/25	ven 28/11/25	99	€ 7.852,69
40	**EMICICLO SUD**	**lun 14/07/25**	**mer 30/06/27**	**512**	**€ 20.491.322,46**
41	Autorizzazione a demolizione Ala Est	lun 14/07/25	lun 14/07/25	0	€ 0,00
42	Demolizioni	lun 14/07/25	lun 10/11/25	85	€ 349.667,28
43	Opere edili e strutturali	lun 17/11/25	ven 14/05/27	389	€ 10.602.089,59
44	Impianti idrico sanitari	lun 20/04/26	ven 28/05/27	289	€ 695.068,06
45	Impianti meccanici	lun 20/04/26	ven 28/05/27	289	€ 4.375.549,53



ID	Nome attività	Inizio	Fine	Duration in Days	Costo
46	Impianti elettrici	lun 18/05/26	mer 30/06/27	292	€ 3.577.417,42
47	Impianti reti telecomunicazioni	lun 18/05/26	mer 30/06/27	292	€ 281.871,42
48	Impianti trasportatori	lun 14/09/26	ven 26/02/27	119	€ 609.659,16
49	**PIASTRA CENTRALE**	**lun 16/06/25**	**ven 31/10/25**	**99**	**€ 80.988,53**
50	Opere edili e strutturali	lun 16/06/25	mer 15/10/25	87	€ 13.576,62
51	Impianti idrico sanitari	lun 07/07/25	ven 24/10/25	79	€ 4.490,83
52	Impianti meccanici	lun 14/07/25	ven 31/10/25	79	€ 25.758,48
53	Impianti elettrici	lun 14/07/25	ven 31/10/25	79	€ 37.162,60
54	**POLO LOGISTICO E MORGUE**	**lun 31/03/25**	**lun 12/01/26**	**205**	**€ 4.382.964,72**
55	Demolizioni	lun 31/03/25	lun 12/01/26	205	€ 190.856,23
56	Opere edili e strutturali	lun 31/03/25	ven 19/12/25	189	€ 3.278.399,19
57	Impianti idrico sanitari	mar 27/05/25	lun 22/12/25	149	€ 88.514,62
58	Impianti meccanici	mar 27/05/25	lun 22/12/25	149	€ 493.276,79
59	Impianti elettrici	mar 03/06/25	mar 30/12/25	150	€ 319.667,23
60	Impianti reti telecomunicazioni	mar 03/06/25	mar 30/12/25	150	€ 12.250,66
61	**POLO TECNOLOGICO**	**mer 20/03/24**	**lun 24/05/27**	**828**	**€ 12.435.417,05**
62	Verbale di Consegna parziale lavori n° 2	mer 30/04/25	mer 30/04/25	0	€ 0,00
63	Demolizioni	mer 20/03/24	mar 15/07/25	344	€ 273.165,88
64	Opere edili e strutturali	mer 16/07/25	lun 15/06/26	238	€ 2.730.631,16
65	Impianti meccanici	lun 30/03/26	ven 30/04/27	284	€ 7.267.387,12
66	Impianti reti telecomunicazioni	lun 14/09/26	ven 26/02/27	119	€ 14.449,14
67	Impianti elettrici	lun 14/09/26	lun 24/05/27	180	€ 2.149.783,75
68	**SISTEMAZIONI ESTERNE (viabilità-parcheggi, elisuperficie e verde)**	**mar 12/03/24**	**lun 12/07/27**	**869**	**€ 4.538.604,43**



ID	Nome attività	Inizio	Fine	Duration in Days	Costo
69	Demolizioni	mar 12/03/24	mer 15/05/24	46	€ 597.645,92
70	Ingegneria naturalistica e verde	lun 03/06/24	lun 12/07/27	810	€ 1.782.894,10
71	Opere edili e strutturali	lun 10/06/24	ven 26/06/26	535	€ 553.258,68
72	Impianti elettrici	lun 17/06/24	lun 21/06/27	785	€ 200.074,70
73	Impianti meccanici	lun 04/01/27	lun 21/06/27	120	€ 1.404.731,03
74	**VPE02**	**mar 01/04/25**	**ven 19/12/25**	**188**	**€ 1.007.787,92**
75	**ALTRE AREE AL GREZZO DA COMPLETARE**	**mar 01/04/25**	**ven 19/12/25**	**188**	**€ 1.007.787,92**
76	Opere edili e strutturali	mar 01/04/25	lun 15/12/25	184	€ 134.783,32
77	Impianti meccanici	mar 08/04/25	lun 15/12/25	179	€ 510.604,12
78	Impianti elettrici	mar 15/04/25	ven 19/12/25	178	€ 294.698,76
79	Impianti reti telecomunicazioni	mar 15/04/25	ven 19/12/25	178	€ 67.701,72
80	**VDM04**	**mar 03/06/25**	**lun 15/12/25**	**139**	**€ 593.082,72**
81	**ALTRE AREE AL GREZZO DA COMPLETARE**	**mar 03/06/25**	**lun 15/12/25**	**139**	**€ 593.082,72**
82	Opere edili e strutturali	mar 03/06/25	ven 28/11/25	128	€ 48.108,61
83	Impianti idrico sanitari	lun 09/06/25	lun 10/11/25	110	€ 82.947,97
84	Impianti meccanici	lun 09/06/25	mer 26/11/25	122	€ 222.607,08
85	Impianti elettrici	lun 16/06/25	lun 15/12/25	130	€ 227.926,02
86	Impianti reti telecomunicazioni	lun 16/06/25	lun 15/12/25	130	€ 11.493,04
87	**Vhall PROPEDEUTICA**	**lun 07/04/25**	**lun 30/06/25**	**60**	**€ 330.265,98**
88	**EMICICLO SUD**	**lun 07/04/25**	**lun 30/06/25**	**60**	**€ 330.265,98**
89	Opere edili e strutturali	mar 20/05/25	lun 30/06/25	29	€ 7.871,30
90	Impianti meccanici	lun 07/04/25	lun 23/06/25	55	€ 198.141,65
91	Impianti elettrici	mar 20/05/25	lun 30/06/25	29	€ 124.253,03
92	**Vhall**	**lun 10/11/25**	**mer 11/03/26**	**87**	**€ 291.569,02**



ID	Nome attività	Inizio	Fine	Duration in Days	Costo
93	**ALTRE AREE AL GREZZO DA COMPLETARE**	**lun 10/11/25**	**mer 11/03/26**	**87**	**€ 291.569,02**
94	Opere edili e strutturali	lun 10/11/25	mer 11/03/26	87	€ 32.906,88
95	Impianti meccanici	lun 24/11/25	ven 13/02/26	59	€ 77.176,62
96	Impianti elettrici	lun 24/11/25	ven 13/02/26	59	€ 170.569,02
97	Impianti reti telecomunicazioni	lun 24/11/25	ven 13/02/26	59	€ 10.916,50
98	**VDM02**	**mar 29/04/25**	**ven 31/10/25**	**133**	**€ 112.067,96**
99	**COMPLETAMENTI IMPIANTISTICI DELLE OPERE DI FASE 1**	**mar 29/04/25**	**dom 31/08/25**	**89**	**€ 12.696,11**
100	Impianti elettrici	mar 29/04/25	dom 31/08/25	89	€ 4.840,30
101	Impianti reti telecomunicazioni	mar 29/04/25	dom 31/08/25	89	€ 7.855,81
102	**PIASTRA CENTRALE**	**lun 16/06/25**	**ven 31/10/25**	**99**	**€ 99.371,85**
103	Opere edili e strutturali	lun 16/06/25	mer 15/10/25	87	€ 46.869,17
104	Impianti meccanici	lun 07/07/25	ven 24/10/25	79	€ 19.427,18
105	Impianti elettrici	lun 14/07/25	ven 31/10/25	79	€ 29.469,78
106	Impianti reti telecomunicazioni	lun 14/07/25	ven 31/10/25	79	€ 3.605,72
107	**VDM06**	**lun 16/06/25**	**mer 31/03/27**	**467**	**€ 1.532.873,93**
108	**COMPLETAMENTI IMPIANTISTICI DELLE OPERE DI FASE 1**	**lun 14/07/25**	**mer 31/03/27**	**447**	**€ 35.433,36**
109	Impianti elettrici	lun 14/07/25	mer 31/03/27	447	€ 30.473,93
110	Impianti reti telecomunicazioni	lun 14/07/25	mer 31/03/27	447	€ 4.959,43
111	**PIASTRA CENTRALE**	**lun 16/06/25**	**ven 31/10/25**	**99**	**€ 1.497.440,57**
112	Opere edili e strutturali	lun 16/06/25	mer 15/10/25	87	€ 268.224,83
113	Impianti meccanici	lun 07/07/25	ven 24/10/25	79	€ 681.884,72
114	Impianti elettrici	lun 14/07/25	ven 31/10/25	79	€ 496.805,90
115	Impianti reti telecomunicazioni	lun 14/07/25	ven 31/10/25	79	€ 50.525,12
116	**VDM10**	**lun 21/07/25**	**gio 15/04/27**	**453**	**€ 2.479.268,55**



ID	Nome attività	Inizio	Fine	Duration in Days	Costo
117	**COMPLETAMENTI IMPIANTISTICI DELLE OPERE DI FASE 1**	**lun 21/07/25**	**gio 15/04/27**	**453**	**€ 105.040,21**
118	Impianti elettrici	lun 21/07/25	gio 15/04/27	453	€ 94.388,65
119	Impianti reti telecomunicazioni	lun 21/07/25	gio 15/04/27	453	€ 10.651,56
120	**PIASTRA CENTRALE**	**lun 06/04/26**	**ven 26/02/27**	**234**	**€ 2.374.228,34**
121	Opere edili e strutturali	lun 06/04/26	lun 08/02/27	220	€ 519.204,45
122	Impianti meccanici	lun 11/05/26	lun 15/02/27	200	€ 919.773,32
123	Impianti elettrici	lun 18/05/26	ven 26/02/27	204	€ 786.812,97
124	Impianti reti telecomunicazioni	lun 18/05/26	ven 26/02/27	204	€ 148.437,60
125	**VDM13**	**mer 30/07/25**	**lun 17/05/27**	**468**	**€ 1.627.216,41**
126	**COMPLETAMENTI IMPIANTISTICI DELLE OPERE DI FASE 1**	**mer 30/07/25**	**gio 22/04/27**	**451**	**€ 101.266,82**
127	Impianti elettrici	mer 30/07/25	gio 22/04/27	451	€ 79.198,16
128	Impianti reti telecomunicazioni	mer 30/07/25	gio 22/04/27	451	€ 22.068,66
129	**PIASTRA CENTRALE**	**lun 11/05/26**	**lun 17/05/27**	**265**	**€ 1.525.949,59**
130	Opere edili e strutturali	lun 11/05/26	lun 05/04/27	235	€ 241.443,80
131	Impianti meccanici	lun 08/06/26	lun 19/04/27	225	€ 664.099,93
132	Impianti elettrici	lun 08/06/26	lun 17/05/27	245	€ 519.367,65
133	Impianti reti telecomunicazioni	lun 08/06/26	lun 19/04/27	225	€ 101.038,21
134	**VDM08**	**mar 22/04/25**	**lun 23/03/26**	**239**	**€ 238.136,45**
135	**COMPLETAMENTO AREA AL GREZZO BLOCCO OPERATORIO**	**mar 22/04/25**	**lun 23/03/26**	**239**	**€ 238.136,45**
136	Opere edili e strutturali	mar 22/04/25	lun 23/03/26	239	€ 238.136,45
137	**VDM01**	**lun 26/05/25**	**gio 30/04/26**	**243**	**€ 300.162,98**
138	**COMPLETAMENTO AREA AL GREZZO RADIOLOGIA**	**lun 26/05/25**	**gio 30/04/26**	**243**	**€ 300.162,98**
139	Opere edili e strutturali	lun 26/05/25	lun 17/11/25	125	€ 131.968,13
140	Impianti meccanici	lun 08/09/25	gio 30/04/26	168	€ 83.118,88



ID	Nome attività	Inizio	Fine	Duration in Days	Costo
141	Impianti elettrici	lun 08/09/25	gio 30/04/26	168	€ 74.425,44
142	Impianti reti telecomunicazioni	lun 08/09/25	gio 30/04/26	168	€ 10.650,53
143	**VDM12**	**lun 30/06/25**	**mar 14/10/25**	**76**	**€ 49.969,90**
144	**EMICICLO NORD**	**lun 30/06/25**	**mar 14/10/25**	**76**	**€ 49.969,90**
145	Opere edili e strutturali	lun 30/06/25	mar 14/10/25	76	€ 4.769,71
146	Impianti elettrici	lun 07/07/25	mar 30/09/25	61	€ 36.229,81
147	Impianti reti telecomunicazioni	lun 07/07/25	mar 30/09/25	61	€ 8.970,38
148	**VPE01**	**lun 30/06/25**	**mar 14/10/25**	**76**	**€ 47.657,37**
149	**EMICICLO NORD**	**lun 30/06/25**	**mar 14/10/25**	**76**	**€ 47.657,37**
150	Opere edili e strutturali	lun 30/06/25	mar 14/10/25	76	€ 9.679,48
151	Impianti elettrici	lun 14/07/25	mar 07/10/25	61	€ 14.823,22
152	Impianti meccanici	lun 07/07/25	mar 30/09/25	61	€ 22.283,40
153	Impianti reti telecomunicazioni	lun 14/07/25	mar 07/10/25	61	€ 871,27
154	**VDM03**	**ven 10/04/26**	**lun 22/03/27**	**246**	**€ 4.374,25**
155	**EMICICLO SUD**	**ven 10/04/26**	**lun 22/03/27**	**246**	**€ 4.374,25**
156	Opere edili e strutturali	ven 10/04/26	lun 22/03/27	246	€ 4.374,25
157	**VDM05**	**mer 22/04/26**	**sab 27/03/27**	**243**	**€ 94.708,95**
158	**EMICICLO SUD**	**mer 22/04/26**	**sab 27/03/27**	**243**	**€ 94.708,95**
159	Opere edili e strutturali	mer 22/04/26	sab 27/03/27	243	€ 94.708,95
160	**VDM07**	**mer 29/04/26**	**sab 03/04/27**	**243**	**€ 398.646,68**
161	**EMICICLO SUD**	**mer 29/04/26**	**sab 03/04/27**	**243**	**€ 398.646,68**
162	Impianti elettrici	mer 29/04/26	sab 03/04/27	243	€ 129.427,60
163	Impianti reti telecomunicazioni	mer 29/04/26	mer 03/03/27	220	€ 29.751,69
164	Opere edili e strutturali	gio 07/05/26	mer 31/03/27	234	€ 239.467,39



ID	Nome attività	Inizio	Fine	Duration in Days	Costo
165	**VDM09**	**ven 22/05/26**	**gio 15/04/27**	**234**	**€ 126.118,40**
166	**EMICICLO SUD**	**ven 22/05/26**	**gio 15/04/27**	**234**	**€ 126.118,40**
167	Opere edili e strutturali	ven 22/05/26	gio 15/04/27	234	€ 124.816,02
168	Impianti meccanici	ven 29/05/26	mar 30/03/27	217	€ 1.302,38
169	**VDM11**	**lun 01/06/26**	**gio 29/04/27**	**238**	**€ 263.331,83**
170	**EMICICLO SUD**	**lun 01/06/26**	**gio 29/04/27**	**238**	**€ 263.331,83**
171	Impianti meccanici	lun 01/06/26	gio 15/04/27	228	€ 957,77
172	Opere edili e strutturali	ven 05/06/26	gio 29/04/27	234	€ 262.374,06
173	**VDM15**	**lun 29/06/26**	**sab 15/05/27**	**230**	**€ 369.875,71**
174	**EMICICLO SUD**	**lun 29/06/26**	**sab 15/05/27**	**230**	**€ 369.875,71**
175	Opere edili e strutturali	lun 29/06/26	sab 15/05/27	230	€ 294.023,91
176	Impianti meccanici	ven 03/07/26	ven 30/04/27	215	€ 4.563,66
177	Impianti elettrici	ven 10/07/26	ven 07/05/27	215	€ 66.093,66
178	Impianti reti telecomunicazioni	ven 10/07/26	ven 07/05/27	215	€ 5.194,48
179	**IMPIANTO DI DEMINERALIZZAZIONE FASE 1**	**lun 27/10/25**	**lun 15/12/25**	**35**	**€ 141.774,63**
180	Impianti meccanici	lun 27/10/25	lun 15/12/25	35	€ 141.774,63
181	**FINITURE EN, PC FASE 1**	**mar 18/11/25**	**lun 10/05/27**	**384**	**€ 1.164.902,24**
182	Opere edili e strutturali	mar 18/11/25	lun 10/05/27	384	€ 1.164.902,24
183	**VARIANTE 58 CAMERE DI DEGENZA FASE 1**	**mar 18/11/25**	**lun 10/05/27**	**384**	**€ 93.780,22**
184	Opere edili e strutturali	mar 18/11/25	lun 10/05/27	384	€ 93.780,22